



# COMUNE DI GUARENE

Provincia di Cuneo – Regione Piemonte



## PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA ELEMENTARE DELLA FRAZIONE VACCHERIA ULTERIORI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO



codice  
**0155G**

### Richiedente:

Comune di Guarene  
Piazza Roma, n° 6  
12050, Guarene (CN)  
Sig. Sindaco: Artusio Franco

### Edificio:

Scuola Elementare  
Via Mulino Vecchio, n° 1  
12050, Guarene (CN)

### Tecnico

#### incaricato:

Ing. Sibona Andrea  
Via Santa Caterina n°5  
12050, Lequio Berria (CN)  
c.f SBN NDR 85A07 A124T

### Progettazione:

Ing. Sibona Andrea

### Data:

02.2017

**oggetto**

**GANTT**

**scala**  
-

**allegato**  
**12.2**

# ALLEGATO "A"

**Comune di Guarene**  
Provincia di Cuneo

## DIAGRAMMA DI GANTT

**cronoprogramma dei lavori**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA ELEMENTARE DELLA FRAZIONE VACCHERIA ULTERIORI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

**COMMITTENTE:** Comune di Guarene.

**CANTIERE:** Strada Mulino Vecchio n.1, Guarene (Cuneo)

Guarene, 15/02/2017

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

\_\_\_\_\_  
(Ingegnere Sibona Andrea)

*per presa visione*

**IL COMMITTENTE**

\_\_\_\_\_  
(Sindaco Artusio Franco)

**Ingegnere Sibona Andrea**

Via Santa Caterina n° 5  
12050 Lequio Berria (CN)  
Tel.: 3281052133 - Fax: -----  
E-Mail: andrea.sibona@ingpec.eu

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
<b>ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE</b>						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	2	2	19/06/2017	20/06/2017
<b>SERRAMENTI</b>						
Montaggio di serramenti esterni	1	E	13	17	21/06/2017	07/07/2017
<b>CONTROSOFFITTI</b>						
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	1	E	15	19	03/07/2017	21/07/2017
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali	1	E	15	19	03/07/2017	21/07/2017
<b>ILLUMINAZIONE</b>						
Realizzazione di impianto illuminazione	1	E	10	12	24/07/2017	04/08/2017
<b>IMPIANTO TERMICO</b>						
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico	1	E	5	5	07/08/2017	11/08/2017
<b>INSUFFLAGGIO PARZIALE</b>						
Applicazione in intercapedine di fiocchi in cellulosa su superfici verticali	1	E	2	3	14/08/2017	16/08/2017
<b>SMOBILIZZO DEL CANTIERE</b>						
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	2	17/08/2017	18/08/2017

**LEGENDA:**

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

