



Copia

COMUNE DI GUARENE
PROVINCIA DI CUNEO

**DETERMINAZIONE
AREA LAVORI PUBBLICI
URBANISTICA - EDILIZIA -
COMMERCIO - TECNICO
MANUTENTIVA**

NUMERO 74 DEL 15/06/2022

OGGETTO:

**APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI,
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE,
CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO E
LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE
ALL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PARTE
DELLA FRAZIONE RACCA MEDIANTE
REALIZZAZIONE CONDOTTA DI SCARICO
CUP I NTERVENTO: B72E20000150001
LAVORI - COD. CIG: 8865600C8D (ROSSELLO
COSTUZIONI)
SPESE TECNICHE CIG: ZDE2FF6E6F (ING. SORDO)
SPESE COLLAUDO CIG: ZA73682455 (ING. CARRETTO)**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

- Considerato che con DETERMINAZIONE N. 13 DEL 18/02/2021 venne affidato all'Ing. Sergio SORDO (C.F. SRDSRG63D23A124J) con studio in Corso Langhe 10 ad ALBA - CN – (sergio.sordo@ingpec.eu), l'incarico professionale relativo alle seguenti fasi: Progetto di fattibilità tecnica ed economica, Definitiva ed Esecutiva (compreso il piano della sicurezza), Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e contabilità lavori (compreso rendicontazione e liquidazione tecnico contabile), per la realizzazione dell'intervento denominato MESSA IN SICUREZZA PARTE DELLA FRAZIONE RACCA MEDIANTE REALIZZAZIONE CONDOTTA DI SCARICO, alle condizioni di cui all'atto d'obbligo allegato alla determinazione n. 4 del 29/01/2021, verso il corrispettivo di € 6.800,24 oltre IVA ed oneri previdenziali;
- RICHIAMATA la delibera della G.M. n. 95 del 10/07/2021 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA PARTE DELLA FRAZIONE RACCA MEDIANTE REALIZZAZIONE CONDOTTA DI SCARICO”, nell'importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 78.986,79 a base di gara, oneri per la sicurezza compresi, progetto redatto a cura dell'Ing. Sergio SORDO di Alba (CN);
- CONSIDERATO che con DETERMINAZIONE N. 91 del 25/08/2022 i lavori vennero affidati alla Ditta ROSSELLO COSTRUZIONI S.r.l. (P.IVA E C.F.: 03118020043) con sede in VIA BOGLIETTO 15 a NEIVE per un corrispettivo di € 76.099,34 oneri per la sicurezza compresi;
- CONSIDERATO che in data 26/01/2022 è stata depositata la denuncia di Cemento Armato dal quale risulta progettista delle strutture il Dott. Ing. Sergio SORDO (C.F. SRDSRG63D23A124J);
- DATO ATTO che con Determinazione n. 70 del 24/05/2022 venne affidato l'incarico di redazione del CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO all'Ing Marco CARRETTO (C.F. CRRMRC77B23A124S) con studio in Via M. Alto n. 13 - 12060 - MONCHIERO - CN – (marco.carretto@ingpec.eu), disponibile all'espletamento dell'incarico professionale per la redazione del collaudo statico relativo alle opere strutturali nell'ambito del progetto per la realizzazione dei lavori di MESSA IN SICUREZZA PARTE DELLA FRAZIONE RACCA MEDIANTE REALIZZAZIONE CONDOTTA DI SCARICO verso un corrispettivo di € 500,00 oltre a Contributo aggiuntivo C.N.P.A.I.A., e IVA (spesa inserita nel quadro economico delle OPERE DI COMPLETAMENTO);
- DATO ATTO che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto presentato e secondo le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori, e che gli stessi hanno riguardato OPERE DI COMPLETAMENTARI resesi necessarie durante l'esecuzione dei lavori per sopravvenute problematiche non preventivabili ed inerenti alla presenza di sottoservizi nonché necessarie alla realizzazione di soletta in cemento armato per garantire la sicurezza della struttura;
- VISTO lo STATO FINALE DEI LAVORI “MESSA IN SICUREZZA PARTE DELLA FRAZIONE RACCA MEDIANTE REALIZZAZIONE CONDOTTA DI SCARICO”, prodotto in data 08/06/2022 a cura Ing. Sergio SORDO (C.F. SRDSRG63D23A124J) con studio in Corso Langhe 10 ad ALBA;
- VISTO il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ed il CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 in data 08/06/2022 per un importo complessivo a credito della

ROSSELLO COSTRUZIONI S.r.l. (P.IVA E C.F.: 03118020043) di Euro 14.760,62 oltre IVA al 10%, per un complessivo di Euro 16.236,68;

- VISTO il CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO redatto in data 14/06/2022 a cura dell'Ing Marco CARRETTO (C.F. CRRMRC77B23A124S) con studio in Via M. Alto n. 13 - 12060 a MONCHIERO;
- DATO ATTO che sia l'impresa che i professionisti incaricati hanno assolto al proprio incarico;
- DATO atto che quadro economico a consuntivo dell'intervento risulta così riassunto:

	Progetto Approvato	Affidamenti	Economie
Lavori	78.986,79 €	76.099,34 €	2.887,45 €
Oneri per la sicurezza			
Sp. Tecniche D.L. e Contabilità	6.800,24 €	6.800,24 €	- €
Spese Tecniche verifica progetto	- €	- €	- €
Contr. Previdenziale	272,01 €	272,01 €	- €
Inc. RUP	1.579,74 €	1.579,74 €	- €
IVA su Lavori	7.898,68 €	7.609,93 €	288,75 €
IVA su Sp. Tecniche	1.555,89 €	1.555,89 €	- €
Arrotondamento			
Lavori in economia , indagini, etc	2.906,65 €	2.906,65 €	- €
TOTALE	100.000,00 €	96.823,80 €	3.176,20 €

- DATO atto che dalla contabilità finale risulta una economia di Euro 3.176,20;
- DATO ATTO che l'Ing.Sergio SORDO ha presentato proposta di parcella professionale in data 16/06/2022 relativo allo stato conclusivo dei lavori per un importo di Euro 1.292,24 oltre CNPAIA ed IVA e quindi per un complessivo di Euro 1.639,59;
- RITENUTO di procedere in merito;

D E T E R M I N A

- Di approvare il **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE** ed il **CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2** in data 08/06/2022 inerente allo **STATO CONCLUSIVO DEI LAVORI "MESSA IN SICUREZZA PARTE DELLA FRAZIONE RACCA MEDIANTE REALIZZAZIONE CONDOTTA DI SCARICO"** per un importo complessivo a credito della ROSSELLO COSTRUZIONI S.r.l. (P.IVA E C.F.: 03118020043) di Euro 14.760,62 oltre IVA al 10%, per un complessivo di Euro 16.236,68;
- Di prendere atto della produzione del **CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO dell'intervento MESSA IN SICUREZZA PARTE DELLA FRAZIONE RACCA MEDIANTE REALIZZAZIONE CONDOTTA DI SCARICO** redatto in data 14/06/2022 a cura dell'Ing Marco CARRETTO (C.F. CRRMRC77B23A124S) con studio in Via M. Alto n. 13 a MONCHIERO (CN)
- Di liquidare, a seguito di presentare di regolare fattura elettronica, le seguenti competenze:
 - **ROSSELLO COSTRUZIONI S.r.l.** (P.IVA03118020043) di Euro 14.760,62 oltre IVA al 10%, per un complessivo di Euro 16.236,68;
 - **Ing. Sergio SORDO** (C.F. SRDSRG63D23A124J) con studio in Corso Langhe 10 ad ALBA – CN: Euro 1.292,24 oltre CNPAIA ed IVA per un complessivo di Euro 1.639,59;

• **Ing Marco CARRETTO** (C.F. CRRMRC77B23A124S) con studio in Via M. Alto n. 13 - 12060 - MONCHIERO - CN – (marco.carretto@ingpec.eu), verso un corrispettivo di € 500,00 oltre a Contributo aggiuntivo C.N.P.A.I.A., e IVA per un complessivo di Euro 634,40;

- Di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria, così come indicato nella propria precedente determina n. 80 del 23/07/2021 per quanto riguarda la Ditta **ROSSELLO COSTRUZIONI S.r.l.** (P.IVA03118020043) e l'Ing. Sergio SORDO (C.F. SRDSRG63D23A124J);
- Di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria, così come indicato nella propria precedente determina n. 70 del 24/05/2022 per quanto riguarda l'**Ing Marco CARRETTO (C.F. CRRMRC77B23A124S)**, inserita quale spesa nel quadro economico delle OPERE DI COMPLETAMENTO;
- DI APPROVARE il quadro economico a consuntivo dell'intervento **“MESSA IN SICUREZZA PARTE DELLA FRAZIONE RACCA MEDIANTE REALIZZAZIONE CONDOTTA DI SCARICO”**, che risulta così riassunto:

	Progetto Approvato	Affidamenti	Economie
Lavori	78.986,79 €	76.099,34 €	2.887,45 €
Oneri per la sicurezza			
Sp. Tecniche D.L. e Contabilità	6.800,24 €	6.800,24 €	- €
Spese Tecniche verifica progetto	- €	- €	- €
Contr. Previdenziale	272,01 €	272,01 €	- €
Inc. RUP	1.579,74 €	1.579,74 €	- €
IVA su Lavori	7.898,68 €	7.609,93 €	288,75 €
IVA su Sp. Tecniche	1.555,89 €	1.555,89 €	- €
Arrotondamento			
Lavori in economia , indagini, etc	2.906,65 €	2.906,65 €	- €
TOTALE	100.000,00 €	96.823,80 €	3.176,20 €

- DI DARE atto che dalla contabilità finale dell'intervento **“MESSA IN SICUREZZA PARTE DELLA FRAZIONE RACCA MEDIANTE REALIZZAZIONE CONDOTTA DI SCARICO”** risulta una economia di Euro 3.176,20.

* * * * *

Letto, confermato e sottoscritto



Il Responsabile del Servizio
F.to: Arch. CASTELLO GIULIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Si certifica che in copia conforme all'originale la presente determinazione viene pubblicata sul sito informatico www.guarene.it - Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 14/09/2022 al 29/09/2022 al n. 571 del Registro delle pubblicazioni

Guarene, li 14/09/2022



Il Segretario Comunale
F.to: FRACCHIA D.SSA PAOLA

CONTROLLI DEL RESPONSABILE DELL'ATTO

VISTO di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i..

Guarene, li 15/06/2022



Il Responsabile del Servizio
F.to: Arch. CASTELLO GIULIO

CONTROLLI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- VISTO di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D.Lgs. 267 del 18/08/2000 s.m.i.
- VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.Lgs 267 del 18/08/2000
- VISTO di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento derivante dal predetto impegno con lo stanziamento di Bilancio e con le regola di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2, D.L. 78/2009 e l'ordinazione della spesa stessa.

Guarene, li 15/06/2022



Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: QUAZZO RAG. GIULIANO

CONTROLLI DEL SEGRETARIO

Si dà atto che il controllo di regolarità amministrativa del presente atto viene assicurato nella fase successiva ai sensi del comma 1 art. 147 bis e art. 2 e 3 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. e del Regolamento Comunale.

Guarene, li 15/06/2022



Il Segretario Comunale
F.to: FRACCHIA D.SSA PAOLA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Guarene, 14/09/2022

Il Segretario Comunale

