



Progetti e finanziamenti per il
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza



MINISTERO
DELL'INTERNO

Italia
domani

#NEXTGENERATIONITALIA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Copia Albo

COMUNE DI GUARENE

PROVINCIA DI CUNEO

**DETERMINAZIONE
AREA LAVORI PUBBLICI
URBANISTICA - EDILIZIA -
COMMERCIO - TECNICO
MANUTENTIVA**

NUMERO 214 DEL 23/11/2023

OGGETTO:

**PNRR FINANZIATO DELL'UNIONE EUROPEA M2C4
- Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la
valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei
comuni - articolo 1, c. 29 e segg., legge 27 dicembre 2019,
n. 160. Anno 2023**

**LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO
FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL COMPLESSO
SPORTIVO - SCOLASTICO DI FRAZIONE
VACCHERIA**

**APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE, STATO FINALE E CONTABILITA' DEI
LAVORI, E LIQUIDAZIONE COMPETENZE**

CUP B74D23001180006

CIG: 9925083597 - LAVORI IMPRESA MERLINO

**CIG: 9903840B4E - prestazione professionale Perito
Industriale RIVETTI**

**CIG: 99164777B1 - prestazione professionale Geom.
BARALIS**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

PREMESSO che il Comune di Guarene risulta beneficiario nell'anno 2023 di Euro 50.000,00 di fondi derivanti dalla misura M2C4 - Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - articolo 1, comma 29 e seguenti, legge 27 dicembre 2019, n.160;

CONSIDERATO che a seguito di studio preliminare delle varie possibilità volte all'efficientamento energetico ed alla riduzione dei consumi energetici delle strutture di proprietà comunale è emersa l'importante necessità di realizzare un impianto fotovoltaico a servizio del complesso sportivo – scolastico di Frazione Vaccheria, da installare sulla copertura della scuola elementare sul lato a SUD rivolto verso Via Mulino Vecchio, ossia sul lato meglio esposto alle radiazioni solari;

CONSIDERATO che l'Ufficio Tecnico comunale ha predisposto lo studio di fattibilità tecnico – economica avente ad oggetto *REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL COMPLESSO SPORTIVO - SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA – CUP B74D23001180006 - M2C4 - Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - articolo 1, c. 29 e segg., legge 27 dicembre 2019, n.160. Anno 2023 dell'importo di Euro 50.000,00;*

DATO ATTO che il progetto - studio di fattibilità tecnico – economica avente ad oggetto *REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL COMPLESSO SPORTIVO - SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA – CUP B74D23001180006 - M2C4 - Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - articolo 1, c. 29 e segg., legge 27 dicembre 2019, n.160. Anno 2023 è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale sulla base di un quadro economico dell'intervento di Euro 50.000,00;*

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 103 del 20/06/2023 veniva affidata la predisposizione del progetto DEFINITIVO – ESECUTIVO E SUCCESSIVE FASI ESECUTIVE DI DIREZIONE LAVORI E GESTIONE PRATICHE ELETTRICHE dell'intervento *REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL COMPLESSO SPORTIVO - SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA – CUP B74D23001180006 - M2C4 - Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - articolo 1, c. 29 e segg., legge 27 dicembre 2019, n.160. Anno 2023 al Perito Industriale RIVETTI Denis con studio professionale in via Serragrilli n. 35 nel comune di Neive (CN) - C.F. RVTDNS72H26B111J - P.Iva: 02556980049 verso il corrispettivo di Euro 3'903,20 oltre CNPAIA al 5% ed IVA ed al 22% per complessivi Euro 5.000,00;*

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 105 del 23/06/2023 veniva affidato al geom. BARALIS Roberto con studio professionale in piazza Vittorio Emanuele II n. 2 nel comune di Govone (CN) - C.F. BRLRRT67A22A124G - P.Iva 02274800040 l'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA nell'ambito dell'intervento di *REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL COMPLESSO SPORTIVO - SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA – CUP B74D23001180006 - M2C4 - Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - articolo*

l, c. 29 e segg., legge 27 dicembre 2019, n.160. Anno 2023 verso il corrispettivo di Euro 1.470,00 (comprensivo di Cassa previdenziale al 5%);

DATO ATTO che il Perito Industriale RIVETTI Denis con studio professionale in via Serragrilli n. 35 nel comune di Neive (CN) - C.F. RVTDNS72H26B111J - P.Iva: 02556980049, in data 24/06/2023 prot. n. 5096 , ha prodotto il progetto definitivo – esecutivo dell'intervento *REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL COMPLESSO SPORTIVO - SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA – CUP B74D23001180006*;

DATO ATTO che il PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO dell'intervento *REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL COMPLESSO SPORTIVO - SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA – CUP B74D23001180006* è stato verificato e validato dal Responsabile del Servizio Tecnico e Responsabile unico del procedimento in data 24/06/2023;

DATO ATTO che il PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO dell'intervento *REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL COMPLESSO SPORTIVO - SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA – CUP B74D23001180006*, è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 109 in data 24/06/2023 sulla base di un quadro economico dell'intervento di Euro 50.000,00, così riassunto:

QUADRO ECONOMICO FOTOVOLTAICO SCUOLA VACCHERIA	
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	A PROGETTO
	EURO
LAVORI IMPIANTISTICI	38.510,06
di cui Euro 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	
SOMME A DISPOSIZIONE	
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, D.L. E ENERGIA	3.903,20
INCARICO GESTIONE SICUREZZA PROGETT. E ESECUZIONE	1.500,00
CNPAIA PROGETTISTA 5%	195,16
CNPAIA PROFESSIONISTA SICUREZZA 4%	60,00
IVA PROGETTAZIONE, D.L. E RENDICONTAZIONE ENERGIA 22%	901,64
IVA GESTIONE PRATICHE SICUREZZA 22%	343,20
IVA LAVORI IMPIANTISTICI FOTOVOLTAICO AL 10%	3.851,01
IMPREVISTI, VARIE ED EVENTUALI	735,73
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	11.489,94
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	50.000,00

DATO ATTO che l'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con legge 11.09.2020 n. 120, come modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. 77/2021, convertito con legge 29.07.2021 n. 108, ai sensi del quale le stazioni appaltanti, procedono fino alla data del 30 giugno 2023, all'affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00 e di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo

inferiore ad euro 139.000, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

RICHIAMATO l'Art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che stabilisce, che a far data dal 18.10.2018, vi è l'obbligo del ricorso a mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione per affidamento di lavori di importo superiore ad € 1.000,00, IVA esclusa, per l'affidamento di forniture e servizi per importi superiori ad € 5.000,00, IVA esclusa;

VALUTATA l'entità e la complessità del lavoro specifico e la conseguente facoltà di individuare il prestatore in oggetto ai sensi art. 1 comma 2 lettera a) del DL n. 76 del 16/07/2020 convertito in legge il 11/09/2020 n. 120 e s.m.i. con il criterio di cui all'art. 95 comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 118 del D.P.R. n. 207/2010, nella forma della trattativa diretta previa richiesta di offerta, da effettuare attraverso piattaforma elettronica certificata quale il MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) strumento creato dalla CONSIP, Società per Azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) che gestisce il programma di razionalizzazione degli acquisti della P.A. (ovvero Mercato Elettronico - mercato digitale nel quale le Imprese offrono, tramite cataloghi elettronici, beni, servizi e lavori che le Amministrazioni possono acquistare, per importi inferiori alla soglia comunitaria, tramite ordine diretto o richiesta di offerta);

RITENUTO di procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto, in attuazione dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs 50/2016, mediante richiesta di offerta ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera) del DL n. 76 del 16/07/2020 convertito in legge il 11/09/2020 n. 120 così come modificato dal decreto-legge n. 77/2021 convertito in legge il 29 luglio 2021, n. 108;

RICHIAMATA la propria Determinazione a contrarre n. 108 del 26/06/2023 con la quale veniva evidenziata la necessità, in relazione alla disponibilità degli operatori economici legata al periodo di richiesta (giugno), alla prossimità all'area di intervento, all'alta specializzazione richiesta ed a seguito di interscambi preliminari, di interpellare l'Operatore economico MERLINO IMPIANTI ELETTRICI DI DAVIDE MERLINO S.N.C. con sede in Via Malpotremo, 2/F a Ceva (CN), Codice Fiscale 02350380040, che presenta per competenza ed esperienza nel settore il dovuto livello di specializzazione necessaria all'espletamento dei lavori;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 129 del 03/07/2023 con la quale ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, di aggiudicazione dei lavori di *REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL COMPLESSO SPORTIVO - SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA* alla Ditta MERLINO IMPIANTI ELETTRICI DI DAVIDE MERLINO S.R.L. con sede in Via Malpotremo, 2/F a Ceva (CN), Codice Fiscale 02350380040 verso il corrispettivo di Euro 38.163,46 (comprensivi di Euro 1.500,00 per oneri della sicurezza) oltre all'IVA prevista di legge al 10% pari ad Euro 3.816,35, e quindi per un importo complessivo di Euro 41.979,81;

RICHIAMATA la Determinazione n. 171 del 31/08/2023 avente ad oggetto: *PNRR FINANZIATO DELL'UNIONE EUROPEA M2C4 - Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - articolo 1, c. 29 e segg., legge 27 dicembre 2019, n. 160. Anno 2023 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL COMPLESSO SPORTIVO - SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE N. 129 del 03/07/2023 - CUP B74D23001180006 - CIG: 9925083597;*

VISTA la LETTERA COMMERCIALE di affidamento dei lavori di cui trattasi in data 31/08/2023;

VISTO il CERTIFICATO DI INIZIO LAVORI in data 08/09/2023 e quindi in tempo utile rispetto alle tempistiche fissate dalla LETTERA COMMERCIALE;

VISTO il CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI in data 07/10/2023;

VISTA la documentazione prodotta in data 08/11/2023 e registrata al prot. 8667 relativa allo STATO FINALE dei LAVORI di *PNRR FINANZIATO DELL'UNIONE EUROPEA M2C4 - Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - articolo 1, c. 29 e segg., legge 27 dicembre 2019, n. 160. Anno 2023 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL COMPLESSO SPORTIVO - SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE N. 129 del 03/07/2023 - CUP B74D23001180006*, redatta a cura Perito Industriale RIVETTI Denis con studio professionale in via Serragrilli n. 35 nel comune di Neive (CN) - C.F. RVTDNS72H26B111J - P.Iva: 02556980049, e costituita da:

- LIBRETTO DELLE MISURE;
- REGISTO DI CONTABILITA';
- SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' DELLO STATO FINALE;
- SAL FINALE DEI LAVORI;
- CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI;
- SAL FINALE DEL PROGETTISTA;
- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE;

DATO ATTO che, preso atto del certificato di ultimazione lavori in data 07/10/2023 e sulla base della restante documentazione, risulta che sia l'impresa esecutrice dei lavori impiantistici, che i professionisti hanno assolto al proprio incarico e che pertanto la suddetta contabilità finale risulta approvabile;

DATO ATTO che sulla base della documentazione suddetta risulta a credito della *Ditta MERLINO IMPIANTI ELETTRICI DI DAVIDE MERLINO S.R.L.* con sede in Via Malpotremo, 2/F a Ceva (CN), Codice Fiscale 02350380040, l'importo di Euro 38.163,46 (comprensivi di Euro 1.500,00 per oneri della sicurezza) oltre all'IVA prevista di legge al 10% pari ad Euro 3.816,35, e quindi per un importo complessivo di Euro 41.979,81 a saldo dei *LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL COMPLESSO SPORTIVO - SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE N. 129 del 03/07/2023 - CUP B74D23001180006 - CIG: 9925083597 - PNRR FINANZIATO DELL'UNIONE EUROPEA M2C4 - Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - articolo 1, c. 29 e segg., legge 27 dicembre 2019, n. 160. Anno 2023;*

DATO ATTO che sulla base della documentazione suddetta risulta a credito del Perito Industriale RIVETTI Denis con studio professionale in via Serragrilli n. 35 nel comune di Neive (CN) - C.F. RVTDNS72H26B111J - P.Iva: 02556980049 l'importo di Euro 3'903,20 oltre CNPAIA al 5% ed IVA al 22% per complessivi Euro 5.000,00 a saldo della prestazione professionale svolta;

DATO ATTO che a seguito della regolare conclusione dei lavori risulta a credito del Geom. BARALIS Roberto con studio professionale in piazza Vittorio Emanuele II n. 2 nel comune di Govone (CN) - C.F. BRLRRT67A22A124G - P.Iva 02274800040 – l'importo di Euro 1.470,00 (comprensivo di Cassa previdenziale al 5%);

DATO ATTO che l'attivazione dell'impianto ed i relativi adempimenti burocratici legati alla pratica ENEL dovranno altresì essere versati Euro 122,00 all'ENTE NAZIONALE ELETTICITA' e che tale somma trova copertura tra le somme a disposizione tra gli IMPREVISTI, VARIE ED EVENTUALI;

DATO ATTO il QUADRO ECONOMICO a consuntivo dell'intervento, nel quale vengono previsti an risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO FOTOVOLTAICO PNRR COMPLESSO VACCHERIA			
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	PROGETTO	SPESI A CONSUNTIVO	DIFFERENZA
	EURO	EURO	EURO
LAVORI IMPIANTISTICI	38.510,06	38163,46	346,60
di cui Euro 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			
SOMME A DISPOSIZIONE			
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, D.L. E ENERGIA	3.903,20	3.903,20	-
INCARICO GESTIONE SICUREZZA PROGETT. E ESECUZIONE	1.500,00	1.400,00	100,00
CNPAIA PROGETTISTA 5%	195,16	195,16	-
CNPAIA PROFESSIONISTA SICUREZZA	60,00	70,00	- 10,00
IVA PROGETTAZIONE, D.L. E RENDICONTAZIONE ENERGIA 22%	901,64	901,64	-
IVA GESTIONE PRATICHE SICUREZZA 22%	343,20	-	343,20
IVA LAVORI IMPIANTISTICI FOTOVOLTAICO AL 10%	3.851,01	3.816,35	34,66
IMPREVISTI, VARIE ED EVENTUALI (attivazione ENEL)	735,73	122,00	613,73
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	11.489,94	10.408,35	1.081,59
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	50.000,00	48.571,81	1.428,19

VERIFICATA la Regolarità contributiva della Ditta MERLINO IMPIANTI ELETTRICI DI DAVIDE MERLINO S.R.L. con sede in Via Malpotremo, 2/F a Ceva (CN), Codice Fiscale 02350380040 tramite acquisizione del Certificato INAIL_40702298 rilasciato in data 10/10/2023 e scadenza il 07/02/2024;

VERIFICATA la Regolarità contributiva del:

- Perito Industriale RIVETTI Denis con studio professionale in via Serragrilli n. 35 nel comune di Neive (CN) - C.F. RVTDNS72H26B111J - P. IVA: 02556980049 tramite acquisizione del Certificato EPPI acquisito in data 23/11/2023;
- Geom. BARALIS Roberto con studio professionale in piazza Vittorio Emanuele II n. 2 nel comune di Govone (CN) - C.F. BRLRRT67A22A124G - P. IVA 02274800040, tramite Certificato n. 001334170 del 23/11/2023;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella specifica imputazione sulla Missione n. 05.02.2 Capitolo n. 6130/22 del bilancio di previsione 2022/2024;

CONSIDERATO che l'adozione del presente atto compete al Responsabile del Servizio nominato con provvedimento sindacale ai sensi dell'art.107 - comma 1, 2 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE, come in effetti approva, la parte motivata e di considerare la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI APPROVARE il CERTIFICATO DI REGOLARE e lo STATO FINALE DEI LAVORI DI *REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL COMPLESSO SPORTIVO - SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE N. 129 del 03/07/2023 - CUP B74D23001180006 - CIG: 9925083597 - PNRR FINANZIATO DELL'UNIONE EUROPEA M2C4 - Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - articolo 1, c. 29 e segg., legge 27 dicembre 2019, n. 160. Anno 2023 – lavori eseguiti dalla Ditta MERLINO IMPIANTI ELETTRICI DI DAVIDE MERLINO S.R.L. con sede in Via Malpotremo, 2/F a Ceva (CN), Codice Fiscale 02350380040;*
3. DI APPROVARE il CERTIFICATO DI PAGAMENTO corrispondente allo STATO FINALE dei *LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL COMPLESSO SPORTIVO - SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE N. 129 del 03/07/2023 - CUP B74D23001180006 - CIG: 9925083597 - PNRR FINANZIATO DELL'UNIONE EUROPEA M2C4 - Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - articolo 1, c. 29 e segg., legge 27 dicembre 2019, n. 160. Anno 2023* dell'importo di Euro 38.163,46 oltre all'IVA prevista di legge al 10% pari ad Euro 3.816,35, e quindi per un importo complessivo di Euro 41.979,81 da liquidare alla Ditta MERLINO IMPIANTI ELETTRICI DI DAVIDE MERLINO S.R.L. con sede in Via Malpotremo, 2/F a Ceva (CN), Codice Fiscale 02350380040, dietro presentazione di regolare fattura;
4. DI APPROVARE lo STATO FINALE delle SPESE TECNICHE da corrispondere a:
 - Perito Industriale RIVETTI Denis con studio professionale in via Serragrilli n. 35 nel comune di Neive (CN) - C.F. RVTDNS72H26B111J - P.Iva: 02556980049, nel corrispettivo di Euro 3'903,20 oltre CNPAIA al 5% ed IVA ed al 22% per complessivi Euro 5.000,00;
 - Geom. BARALIS Roberto con studio professionale in piazza Vittorio Emanuele II n. 2 nel comune di Govone (CN) - C.F. BRLRRT67A22A124G - P.Iva 02274800040, nel corrispettivo di Euro 1.470,00 (comprensivo di Cassa previdenziale al 5%);
5. DI LIQUIDARE, dietro presentazione di regolare fattura e previa ulteriore verifica di regolarità contributiva (se necessario in relazione alla data di scadenza del DURC già acquisito), alla Ditta MERLINO IMPIANTI ELETTRICI DI DAVIDE MERLINO S.R.L. con sede in Via Malpotremo, 2/F a Ceva (CN), Codice Fiscale 02350380040, dietro presentazione di regolare fattura, l'importo di Euro 38.163,46 oltre all'IVA prevista di legge al 10% pari ad Euro 3.816,35, e quindi per un importo complessivo di Euro 41.979,81 a saldo dei *LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL COMPLESSO*

SPORTIVO - SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE N. 129 del 03/07/2023 - CUP B74D23001180006 - CIG: 9925083597 - PNRR FINANZIATO DELL'UNIONE EUROPEA M2C4 - Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - articolo 1, c. 29 e segg., legge 27 dicembre 2019, n. 160. Anno 2023;

6. DI LIQUIDARE, dietro presentazione di regolare fattura:
 - al Perito Industriale RIVETTI Denis con studio professionale in via Serragrilli n. 35 nel comune di Neive (CN) - C.F. RVTDNS72H26B111J - P.Iva: 02556980049, il corrispettivo di Euro 3'903,20 oltre CNPAIA al 5% ed IVA ed al 22% per complessivi Euro 5.000,00;
 - al Geom. BARALIS Roberto con studio professionale in piazza Vittorio Emanuele II n. 2 nel comune di Govone (CN) - C.F. BRLRRT67A22A124G - P.Iva 02274800040, il corrispettivo di Euro 1.470,00 (comprensivo di Cassa previdenziale al 5%);
7. DI LIQUIDARE, dietro presentazione di regolare quietanza all'ENEL l'importo di Euro 122,00 per l'attivazione del servizio elettrico inerente all'impianto fotovoltaico di cui trattasi;
8. DI DARE ATTO CHE i suddetti lavori sono finanziati interamente con fondi PNRR M2C4 Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni PICCOLE OPERE (articolo 1, commi 29 e ss., L. n. 160/2019, per gli anni dal 2020 al 2024) - NEXTGENERATION EU;
9. DI DARE ATTO il presente provvedimento è subordinato all'impegno del pre nominato operatore economico, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010;
10. DI DARE ATTO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura è stato assegnato il seguente codice CUP: B74D23001180006 ed i seguenti CIG
 CIG: 9925083597 – lavori impresa Merlino;
 CIG: 9903840B4E – prestazione professionale Perito Industriale RIVETTI Denis;
 CIG: 99164777B1 – prestazione professionale Geom. BARALIS Roberto;
11. DI DARE ATTO che la spesa trova copertura finanziaria come indicato nella propria precedente Determina a contrarre n. 108 del 26/06/2023;
12. DI DARE ATTO che la spesa impegnata complessivamente per l'intervento pari ad Euro 48.571,81 e viene imputata al Bilancio di previsione secondo quanto previsto la seguente tabella riassuntiva;

Anno di registrazione	Anno esigibilità scadenza obbligazione	Missione e capitolo	Importo	Impegno
2023	2023	05.02.2 (6130/22)	43.500,00	341
2023	2023	05.02.2 (6130/22)	5.000,00	330
2023	2023	05.02.2 (6130/22)	1.470,00	338

13. DI DARE ATTO che la spesa derivante dal predetto impegno è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2, D.L. 78/2009);
14. DI DARE ATTO di non trovarsi in condizione di conflitto e di interessi anche potenziali in merito all'affidamento del presente provvedimento;
15. DI PRENDERE atto che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
16. DI DARE ATTO che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sull'Albo pretorio online del Comune Guarene;
17. DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR PIEMONTE ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

Letto, confermato e sottoscritto



Il Responsabile del Servizio
F.to: Arch. CASTELLO GIULIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Si certifica che in copia conforme all'originale la presente determinazione viene pubblicata sul sito informatico www.guarene.it - Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 13/12/2023 al 28/12/2023 al n. del Registro delle pubblicazioni

Guarene, li 13/12/2023



Il Segretario Comunale
F.to: FRACCHIA D.SSA PAOLA

CONTROLLI DEL RESPONSABILE DELL'ATTO

VISTO di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

Guarene, li 23/11/2023



Il Responsabile del Servizio
F.to: Arch. CASTELLO GIULIO

CONTROLLI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D.Lgs. 267 del 18/08/2000 s.m.i.

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.Lgs 267 del 18/08/2000

VISTO di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento derivante dal predetto impegno con lo stanziamento di Bilancio e con le regola di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2, D.L. 78/2009 e l'ordinazione della spesa stessa.

Guarene, li 23/11/2023



Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: MANASSERO D.SSA SILVIA

CONTROLLI DEL SEGRETARIO

Si dà atto che il controllo di regolarità amministrativa del presente atto viene assicurato nella fase successiva ai sensi del comma 1 art. 147 bis e art. 2 e 3 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. e del Regolamento Comunale.

Guarene, li 23/11/2023



Il Segretario Comunale
F.to: FRACCHIA D.SSA PAOLA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Guarene, 13/12/2023

Il Segretario Comunale

