



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA



Originale

COMUNE DI GUARENE

PROVINCIA DI CUNEO

**DETERMINAZIONE
AREA LAVORI PUBBLICI -
TECNICO MANUTENTIVA -
SVILUPPO LOCALE**

NUMERO 86 DEL 23/05/2024

OGGETTO:

Progetti di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici PNRR M1C3 - Investimento 2.1. Attrattività dei Borghi - Linea B. Progetto denominato: "Snodi. Colline Co-Creative di Langhe, Monferrato e Roero". Intervento 10 CONT.HUB ROERO - "REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO CON IL COMUNE DI CASTAGNITO E SISTEMAZIONE AREE PERTINENZIALI" (cod. CUP B79G22000000006). APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA



Preso atto che il Responsabile Unico del Progetto propone quanto segue:

Premesso che:

- il Comune di Guarene intende realizzare lavori di *“REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO CON IL COMUNE DI CASTAGNITO E SISTEMAZIONE AREE PERTINENZIALI”* (cod. CUP B79G22000000006)
- con Regolamento UE 12 febbraio 2021, n. 2021/241 è stato istituito il dispositivo per la ripresa e resilienza che viene approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», in particolare l'articolo 8 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, stabilisce che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) provveda al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- la Missione 1- Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3- Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale” Investimento 2.1: “Attrattività dei Borghi Storici” del PNRR- linea di intervento B- prevede di sostenere la realizzazione di progetti locali di rigenerazione culturale e sociale di almeno 229 borghi storici;
- in data 07 giugno 2022, il Ministero della Cultura, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il Decreto n. 453, con il quale rendeva edotti i Comuni beneficiari dei contributi e con cui sono state predisposte le norme abilitanti ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione;
- Il Comune di Guarene, in qualità di Soggetto Attuatore, risulta essere beneficiario del contributo di €2.560.000,00 (Duemilionicinquecentosessantamila/00);
- tale intervento risulta pertanto “Finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU”;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 171 in data 01.12.2022 è stato affidato l’incarico relativo ai servizi tecnici di progettazione definitiva - esecutiva, direzione e contabilità dei lavori, responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito del finanziamento “Attrattività Dei Borghi Linea Azione B” Missione 1 - Componente 3 – Investimento 2.1 del PNRR al *geometra BURZIO Massimiliano* (cod. fisc. BRZ MSM 72P24 A124Q e p. iva 02544440049), tecnico di provata esperienza in materia,



iscritto all'albo geometri della provincia di Cuneo n. 2430, con studio in Alba (CN), Via V. Emanuele n.27;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 185 in data 13.12.2022 è stato affidato l'incarico relativo ai servizi tecnici per relazione geologica e svincolo idrogeologico nell'ambito del finanziamento "Attrattività Dei Borghi Linea Azione B" Missione 1 - Componente 3 – Investimento 2.1 del PNRR al geologo MARGIARIA Gabriele (cod. fisc. MRG GRL 86P25 B111Q e p. iva 03469780047), tecnico di provata esperienza, con studio in Corneliano d'Alba (CN), Via Levata n.3, per l'importo di Euro 2.000,00 oneri fiscali (IVA 22%) e previdenziali (EPAP 4%) esclusi;
- con Delibera di Giunta n. 205 del 16/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento "Snodi. Colline Co-Creative di Langhe, Monferrato e Roero". Intervento 10 CONT.HUB ROERO "REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO CON IL COMUNE DI CASTAGNITO E SISTEMAZIONE AREE PERTINENZIALI" (cod. CUP B79G22000000006), per un importo complessivo di Euro **172.458,42** di cui € 128.229,14 a base di gara (compresi oneri per la sicurezza pari a € 3.734,87) oltre iva 10% di € 12.882,91 ed € 31.406,37 a disposizione dell'Amministrazione, nell'ambito del finanziamento "Attrattività dei borghi linea azione B" missione 1 - componente 3 – investimento 2.1 del PNRR secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI A BASE D'ASTA

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 124.494,31
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.734,83
<i>Totale lavori</i>	€ 128.229,14
<i>IVA 10% sui lavori a base d'asta</i>	€ 12.822,91
<i>Totale lavori a base d'asta</i>	€ 141.052,05

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1) Opere edili complementari, allacciamenti ai pubblici servizi...	€ 6.444,72
B2) Iva 10% su B1)	€ 644,47
B3) Spese tecniche per progettazione, direzione e contabilità lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del D. Lgs 81/2008	€ 15.000,00
B4) Spese tecniche per relazione geologica e attività correlate	€ 2.000,00
B5) Altre imposte e contributi dovuti per legge (EPAP 4%)	€ 80,00
B6) Altre imposte e contributi dovuti per legge (CNPAIA 5%)	€ 750,00
B7) Iva 22% su B3) B4) B5) e B6)	€ 3.922,60
B8) Art. 113 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 2.564,58
<i>Totale somme a disposizione</i>	€ 31.406,37
<i>TOTALE PROGETTO</i>	€ 172.458,42

- con determina a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico n.197 del 23/12/2022, per l'affidamento dei lavori in questione, si è proceduto ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e per gli effetti dell' art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020 modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), Legge n. 108 del 2021 che



consente alle stazioni appaltanti di affidare i lavori in tempi brevi, mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, previa consultazione di preventivi, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

- con medesima determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico per i lavori in questione, in merito all'intervento “Snodi. Colline Co-Creative di Langhe, Monferrato e Roero”. Intervento 10 CONT.HUB ROERO “REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO CON IL COMUNE DI CASTAGNITO E SISTEMAZIONE AREE PERTINENZIALI” (cod. CUP B79G22000000006) sono stati nominati il RUP e il direttore dei lavori come di seguito specificato:
 - a. Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31, comma 1 del Codice Appalti è il geometra *CATALANO Carmine* (CTLCMN77E23A124K);
 - b. Direttore dei Lavori, nel rispetto dell'art. 24 e secondo le modalità dell'art. 31 del Codice Appalti il geometra *BURZIO Massimiliano* (cod. fisc. BRZ MSM 72P24 A124Q e p. iva 02544440049), con studio in Alba (CN), Via V. Emanuele n.27.
- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n.34 del 15/02/2023, è stata **aggiudicata definitivamente** l'esecuzione dei lavori a base d'asta in merito all'intervento “Snodi. Colline Co-Creative di Langhe, Monferrato e Roero”. Intervento 10 CONT.HUB ROERO “REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO CON IL COMUNE DI CASTAGNITO E SISTEMAZIONE AREE PERTINENZIALI” (cod. CUP B79G22000000006 e cod. CIG 95713163D4) nell'ambito del finanziamento “Attrattività Dei Borghi Linea Azione B” Missione 1 - Componente 3 – Investimento 2.1 del PNRR, alla ditta *I.T.E.P. snc* (cod. fisc. e p. iva 00258280049) con sede in Santo Stefano Roero (CN), Via Capoluogo 77, per l'importo netto di € 122.004,42 (al netto del ribasso offerto del 2,00%), cui vanno aggiunti € 3.734,83 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale di € 125.739,25, oltre IVA 10% di € 12.573,93, per complessivi **138.313,18€**;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 56 in data 10.03.2023 è stata liquidata la fattura n. 1 PA in data 15.02.2023 relativa all'acconto per servizi tecnici di redazione dei progetti definitivo – esecutivo, dell'intervento “Snodi. Colline Co-Creative di Langhe, Monferrato e Roero”. Intervento 10 CONT.HUB ROERO “REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO CON IL COMUNE DI CASTAGNITO E SISTEMAZIONE AREE PERTINENZIALI” (cod. CUP B79G22000000006) al geometra *BURZIO Massimiliano* (cod. fisc. BRZ MSM 72P24 A124Q e p. iva 02544440049), con studio in Alba (CN), Via V. Emanuele n.27 di € 6.000,00 + INARCASSA 5% per complessivi **€ 6.302,00** esente iva in quanto soggetto a regime iva forfetaria;
- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n.65 del 05/04/2023, è stata liquidata la fattura 2 PA2023 in data 06.03.2023 relativa al saldo per servizi tecnici per relazione geologica e svincolo idrogeologico, in merito all'intervento “Snodi. Colline Co-Creative di Langhe, Monferrato e Roero”. Intervento 10 CONT.HUB ROERO “REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO CON IL COMUNE DI CASTAGNITO E SISTEMAZIONE AREE PERTINENZIALI” (cod. CUP B79G22000000006) al geologo *MARGIARIA Gabriele* (cod. fisc. MRG GRL 86P25 B111Q e p. iva 03469780047), con



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA



studio in Corneliano d'Alba (CN), Via Levata n.3, di € 2.000,00 + EPAP 4% per complessivi € **2.080,00** esente iva in quanto soggetto a regime iva forfetaria;

- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n.147 del 03/08/2023, è stata **liquidata** la fattura n. 4/2023/PA in data 13.06.2023 in merito al primo SAL dei lavori di *“REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO CON IL COMUNE DI CASTAGNITO E SISTEMAZIONE AREE PERTINENZIALI”* (cod. CUP B79G22000000006 e cod. CIG 95713163D4) alla ditta *I.T.E.P. snc* (cod. fisc. e p. iva 00258280049) con sede in Santo Stefano Roero (CN), Via Capoluogo 77 per l'importo netto di € 51.688,03 oltre IVA 10% di € 5.168,80 per complessivi **56.856,83€**;
- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n.175 del 13/09/2023, è stata **liquidata** la fattura n. 7/2023/PA in data 04.09.2023 in merito al secondo SAL dei lavori di *“REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO CON IL COMUNE DI CASTAGNITO E SISTEMAZIONE AREE PERTINENZIALI”* (cod. CUP B79G22000000006 e cod. CIG 95713163D4), alla ditta *I.T.E.P. snc* (cod. fisc. e p. iva 00258280049) con sede in Santo Stefano Roero (CN), Via Capoluogo 77 per l'importo netto di 38.632,93€ oltre IVA 10% di 3.863,29€ per complessivi **42.496,22€**;
- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n.3 del 01/02/2024, è stata **liquidata** la fattura n. 10/2023/PA in data 30.11.2023 in merito al terzo SAL dei lavori di *“REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO CON IL COMUNE DI CASTAGNITO E SISTEMAZIONE AREE PERTINENZIALI”* (cod. CUP B79G22000000006 e cod. CIG 95713163D4), alla ditta *I.T.E.P. snc* (cod. fisc. e p. iva 00258280049) con sede in Santo Stefano Roero (CN), Via Capoluogo 77 per l'importo netto di 32.426,23€ oltre IVA 10% di 3.242,62€ per complessivi **35.668,85€**;
- alla data del 05/12/2023 è stato redatto lo Stato Finale Lavori dell'importo di € 125.739,25, in merito ai lavori di *“REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO CON IL COMUNE DI CASTAGNITO E SISTEMAZIONE AREE PERTINENZIALI”* (cod. CUP B79G22000000006 e cod. CIG 95713163D4), dal geometra *BURZIO Massimiliano* (cod. fisc. BRZ MSM 72P24 A124Q e p. iva 02544440049), con studio in Alba (CN), Via V. Emanuele n.27 in qualità di direttore dei lavori;
- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n.33 del 27/03/2024 è stato approvato il CRE la contabilità finale e lo Stato Finale Lavori a tutto il 05/12/2023 dell'importo di € 125.739,25, in merito ai lavori di *“REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO CON IL COMUNE DI CASTAGNITO E SISTEMAZIONE AREE PERTINENZIALI”* (cod. CUP B79G22000000006 e cod. CIG 95713163D4), redatto dal geometra *BURZIO Massimiliano* (cod. fisc. BRZ MSM 72P24 A124Q e p. iva 02544440049), con studio in Alba (CN), Via V. Emanuele n.27 in qualità di direttore dei lavori;
- con medesima determina del Responsabile del Servizio Tecnico, è stata **liquidata** alla ditta *I.T.E.P. snc* (cod. fisc. e p. iva 00258280049) con sede in Santo Stefano Roero (CN), Via Capoluogo 77, la fattura n. 4/2024/PA in data 22.03.2024 in merito al SALDO dei lavori di *“REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO CON IL COMUNE DI CASTAGNITO E SISTEMAZIONE AREE PERTINENZIALI”* (cod. CUP



B79G22000000006 e cod. CIG 95713163D4) per l'importo netto di 2.992,06€ oltre IVA 10% di 299,21€ per complessivi **3.291,27€**;

- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n.38 del 02/04/2024 è stato rideterminato il quadro della spesa relativo all'intervento “Snodi. Colline Co-Creative di Langhe, Monferrato e Roero”. Intervento 10 CONT.HUB ROERO “REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO CON IL COMUNE DI CASTAGNITO E SISTEMAZIONE AREE PERTINENZIALI” (cod. CUP B79G22000000006) dell'importo complessivo di Euro **172.458,42**, nell'ambito del finanziamento “Attrattività dei borghi linea azione B” missione 1 - componente 3 – investimento 2.1 del PNRR secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI A BASE D'ASTA

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 122.004,42
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.734,83
<i>Totale lavori</i>	€ 125.739,25
<i>IVA 10% sui lavori a base d'asta</i>	€ 12.573,93
<i>Totale lavori a base d'asta</i>	€ 138.313,18

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1) Opere edili complementari,	€ 8.500,00
B2) Iva 10% su B1)	€ 850,00
B3) Spese tecniche per progettazione, direzione e contabilità lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del D. Lgs 81/2008	€ 15.000,00
B4) Spese tecniche per relazione geologica e attività correlate	€ 2.000,00
B5) Altre imposte e contributi dovuti per legge (EPAP 4%)	€ 80,00
B6) Altre imposte e contributi dovuti per legge (CNPALA 5%)	€ 750,00
B7) Iva 22% su B3) B4) B5) e B6)	€ 0,00
B8) Art. 113 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 2.187,67
B9) economie da ribasso, lavori complementari, allacciamenti ai pubblici servizi.....	€ 4.777,57
<i>Totale somme a disposizione</i>	€ 34.145,24
TOTALE PROGETTO	€ 172.458,42

- con medesima determina del Responsabile del Servizio Tecnico è stata affidata l'esecuzione di opere complementari dei lavori di “REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO CON IL COMUNE DI CASTAGNITO E SISTEMAZIONE AREE PERTINENZIALI” (cod. CUP B79G22000000006), nell'ambito del finanziamento “Attrattività Dei Borghi Linea Azione B” Missione 1 - Componente 3 – Investimento 2.1 del PNRR, alla ditta **I.T.E.P. snc** (cod. fisc. e p. iva 00258280049) con sede in Santo Stefano Roero (CN), Via Capoluogo 77, per un importo a corpo di netti 8.500,00€ oltre iva al 10% di 850,00€ per complessivi **9.350,00€**;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 43 in data 09.04.2024 è stata **liquidata** la fattura n. 1PA in data 27.03.2024 del geometra BURZIO Massimiliano (Codice fiscale BRZMSM72P24A124Q e Partita Iva 02544440049), con studio in Alba (Cn), Via Vittorio Emanuele n. 27, per SALDO relativo ai servizi tecnici di progettazione definitiva/esecutiva, direzione e contabilità dei lavori, responsabile della sicurezza in fase di



progettazione ed esecuzione dell'intervento "Snodi. Colline Co-Creative di Langhe, Monferrato e Roero". Intervento 10 CONT.HUB ROERO "REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO CON IL COMUNE DI CASTAGNITO E SISTEMAZIONE AREE PERTINENZIALI" (cod. CUP B79G22000000006), nell'ambito del finanziamento "Attrattività Dei Borghi Linea Azione B" Missione 1 - Componente 3 – Investimento 2.1 del PNRR, dell'importo complessivo di **9.452,10€** esente iva in quanto soggetto a regime iva forfettaria;

- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n.50 del 16/04/2024 è stato rideterminato il quadro della spesa relativo all'intervento "Snodi. Colline Co-Creative di Langhe, Monferrato e Roero". Intervento 10 CONT.HUB ROERO "REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO CON IL COMUNE DI CASTAGNITO E SISTEMAZIONE AREE PERTINENZIALI" (cod. CUP B79G22000000006) dell'importo complessivo di Euro **172.458,42**, nell'ambito del finanziamento "Attrattività dei borghi linea azione B" missione 1 - componente 3 – investimento 2.1 del PNRR secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI A BASE D'ASTA

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 122.004,42
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.734,83
<i>Totale lavori</i>	€ 125.739,25
<i>IVA 10% sui lavori a base d'asta</i>	€ 12.573,93
<i>Totale lavori a base d'asta</i>	€ 138.313,18

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1) Opere edili complementari,	€ 8.500,00
B2) Iva 10% su B1)	€ 850,00
B3) Spese tecniche per progettazione, direzione e contabilità lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del D. Lgs 81/2008	€ 15.000,00
B4) Spese tecniche per relazione geologica e attività correlate	€ 2.000,00
B5) Altre imposte e contributi dovuti per legge (EPAP 4%)	€ 80,00
B6) Altre imposte e contributi dovuti per legge (CNPAIA 5%) e bolli	€ 750,00
B7) Iva 22% su B3) B4) B5) e B6)	€ 0,00
B8) Art. 113 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 2.187,67
B9) lavori di allacciamento del nuovo impianto semaforico al contatore e alla riprogrammazione della centralina	€ 4.290,00
B10) economie	€ 487,57
<i>Totale somme a disposizione</i>	€ 34.145,24
<i>TOTALE PROGETTO</i>	€ 172.458,42

- con medesima determina del Responsabile del Servizio Tecnico è stata affidata l'esecuzione dei lavori di allacciamento del nuovo impianto semaforico al contatore e alla riprogrammazione della centralina a completamento "Snodi. Colline Co-Creative di Langhe, Monferrato e Roero". Intervento 10 CONT.HUB ROERO "REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO CON IL COMUNE DI CASTAGNITO E SISTEMAZIONE



AREE PERTINENZIALI” (cod. CUP B79G22000000006), nell’ambito del finanziamento “Attrattività Dei Borghi Linea Azione B” Missione 1 - Componente 3 – Investimento 2.1 del PNRR, alla ditta **S.I.E.C.I.P. S.r.l.** (cod. fisc. e p. iva 00561620048) con sede in Piobesi d’Alba (CN), Via Castellero 1, per un importo a corpo di netti 3.900,00€ oltre iva al 10% di 390,00€ per complessivi **4.290,00€**;

- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n.77 del 15/05/2024, è stata liquidata alla ditta **S.I.E.C.I.P. S.r.l.** (cod. fisc. e p. iva 00561620048) con sede in Piobesi d’Alba (CN), Via Castellero 1, la fattura n. 2024000130 in data 30.04.2024 in merito al SALDO dei lavori di allacciamento del nuovo impianto semaforico al contatore e alla riprogrammazione della centralina a completamento “Snodi. Colline Co-Creative di Langhe, Monferrato e Roero”. Intervento 10 CONT.HUB ROERO “REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO CON IL COMUNE DI CASTAGNITO E SISTEMAZIONE AREE PERTINENZIALI” (cod. CUP B79G22000000006) per l’importo netto di 3.900,00€ oltre iva al 10% di 390,00€ per complessivi **4.290,00€** regolarmente effettuate come da CRE;
- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n.156 del 13/11/2024, è stata liquidata alla ditta **I.T.E.P. snc** (cod. fisc. e p. iva 00258280049) con sede in Santo Stefano Roero (CN), Via Capoluogo 77, la fattura n. 18/2024/PA in data 11.11.2024 in merito al SALDO delle opere complementari del progetto “Snodi. Colline Co-Creative di Langhe, Monferrato e Roero”. Intervento 10 CONT.HUB ROERO “REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO CON IL COMUNE DI CASTAGNITO E SISTEMAZIONE AREE PERTINENZIALI” (cod. CUP B79G22000000006) per l’importo netto di 8.500,00€ oltre iva al 10% di 850,00€ per complessivi **9.350,00€** regolarmente effettuate come da CRE;
- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n.85 del 23/05/2024, è stato liquidato l’incentivo inerente alle funzioni tecniche ai sensi all’art.113 del D.Lgs. n. 50/2016 modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, per **2.187,67€** corrispondente all’80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione, con le modalità ed i criteri adottati nel regolamento approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 03.06.2017, tra personale dipendente direttamente coinvolto allo sviluppo ed esecuzione del progetto in oggetto, ovvero tra il responsabile Unico del procedimento, i soggetti che svolgono funzioni tecniche e, ove previsto, con il personale della Centrale Unica di Committenza.

Occorre ora provvedere all’approvazione della contabilità finale e al quadro economico a consuntivo.

Dato atto che il Comune di Guarene, in qualità di soggetto beneficiario delle risorse, nonché attuatore del relativo progetto, è tenuto al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenute.

Vista la contabilità finale, lo STATO FINALE LAVORI e il CRE;

Accertata la regolarità degli atti contabili;

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA



- Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- Visto** l'art 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Vista** la Legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;
- Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";
- Visto** il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici";
- Visto** il D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 "Codice dei Contratti Pubblici";
- Visto** il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per la parte in vigore;
- Visto** il Decreto-Legge n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020;
- Visto** il Decreto-Legge n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
- Visto** l'art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022 convertito con modificazioni in L. 25 del 28/03/2022 *Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*;
- Vista** la Legge n. 238/2021 *"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020"*;
- Visto** l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;
- Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;
- Rilevato** che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti,

PROPONE

- di **approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale;
- di **dare atto** che i lavori a base d'asta sono stati ultimati in data 05/12/2023 come da certificato di ultimazione lavori e che la direzione lavori ha redatto gli atti relativi allo Stato Finale lavori;
- di **approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione la contabilità finale;
- di **approvare** il quadro finale della spesa relativo alla *"REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO CON IL COMUNE DI CASTAGNITO E SISTEMAZIONE AREE PERTINENZIALI"* (cod. CUP B79G22000000006) come di seguito specificato:

A) LAVORI A BASE D'ASTA

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 122.004,42
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>3.734,83</u>



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA



<i>Totale lavori</i>	€ 125.739,25
<i>IVA 10% sui lavori a base d'asta</i>	€ 12.573,92
<i>Totale lavori a base d'asta</i>	€ 138.313,17

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1) Opere edili complementari,	€ 8.500,00
B2) Iva 10% su B1)	€ 850,00
B3) Spese tecniche per progettazione, direzione e contabilità lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del D. Lgs 81/2008	€ 15.000,00
B4) Spese tecniche per relazione geologica e attività correlate	€ 2.000,00
B5) Altre imposte e contributi dovuti per legge (EPAP 4%)	€ 80,00
B6) Altre imposte e contributi dovuti per legge (CNPALA 5%)+ bolli	€ 754,10
B7) Iva 22% su B3) B4) B5) e B6)	€ 0,00
B8) Art. 113 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 2.187,67
B9) lavori di allacciamento del nuovo impianto semaforico al contatore e alla riprogrammazione della centralina	€ 4.290,00
B10) economie	€ 483,48
<i>Totale somme a disposizione</i>	€ 34.145,25
<i>TOTALE PROGETTO</i>	€ 172.458,42

- di ***dare atto***, che i lavori sono finanziati mediante contributi nell'ambito del finanziamento "attrattività dei borghi linea azione B" missione 1 - componente 3 – investimento 2.1 del PNRR, importo "Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU";
- di ***dare atto*** che la somma di **483,48€** (Cap. 6130/50/2 – 01.05.2 V U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c) costituirà economia di bilancio;
- di ***trasmettere*** all'Ufficio Ragioneria per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria;
- di ***trasmettere*** il seguente atto al RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO per i provvedimenti di quest'ultimo;
- di ***disporre*** che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio on-line ai fini di una generale conoscenza;
- di ***adempiere*** agli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dall'art. 23, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 33/2013,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la proposta del Responsabile Unico del Progetto;

Rilevata la propria competenza;



Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti,

D E T E R M I N A

- di **approvare** la proposta del Responsabile Unico del Progetto come sopra indicata e qui integralmente ripresa;
- di **dare atto** che i lavori a base d'asta sono stati ultimati in data 05/12/2023 come da certificato di ultimazione lavori e che la direzione lavori ha redatto gli atti relativi allo Stato Finale lavori;
- di **approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione la contabilità finale;
- di **approvare** il quadro finale della spesa relativo alla **"REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO CON IL COMUNE DI CASTAGNITO E SISTEMAZIONE AREE PERTINENZIALI"** (cod. CUP B79G22000000006) come di seguito specificato:

A) LAVORI A BASE D'ASTA

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 122.004,42
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.734,83
<i>Totale lavori</i>	€ 125.739,25
<i>IVA 10% sui lavori a base d'asta</i>	€ 12.573,92
<i>Totale lavori a base d'asta</i>	€ 138.313,17

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1) Opere edili complementari,	€ 8.500,00
B2) Iva 10% su B1)	€ 850,00
B3) Spese tecniche per progettazione, direzione e contabilità lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del D. Lgs 81/2008	€ 15.000,00
B4) Spese tecniche per relazione geologica e attività correlate	€ 2.000,00
B5) Altre imposte e contributi dovuti per legge (EPAP 4%)	€ 80,00
B6) Altre imposte e contributi dovuti per legge (CNPAIA 5%)+ bolli	€ 754,10
B7) Iva 22% su B3) B4) B5) e B6)	€ 0,00
B8) Art. 113 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 2.187,67
B9) lavori di allacciamento del nuovo impianto semaforico al contatore e alla riprogrammazione della centralina	€ 4.290,00
B10) economie	€ 483,48
<i>Totale somme a disposizione</i>	€ 34.145,25
<i>TOTALE PROGETTO</i>	€ 172.458,42

- di **dare atto** che la somma di **483,48€** (Cap. 6130/50/2 – 01.05.2 V U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c) costituirà economia di bilancio;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA



- di **dare atto**, che i lavori sono finanziati mediante contributi nell'ambito del finanziamento "attrattività dei borghi linea azione B" missione 1 - componente 3 – investimento 2.1 del PNRR, importo "Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU";
- di **dare atto** dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla Legge n. 190/2012 e s.m.i. con i soggetti coinvolti nel presente atto;
- di **trasmettere** all'Ufficio Ragioneria per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria;
- di **pubblicare** i dati relativi alla presente determinazione, oltre che sull'Albo Pretorio on-line, ai fini di una generale conoscenza, anche sul sito internet del Comune di Guarene, nell'area "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'articolo 37 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA



Letto, confermato e sottoscritto



**Il Responsabile del Servizio
SINDACO MANZONE SIMONE**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Si certifica che in copia conforme all'originale la presente determinazione viene pubblicata sul sito informatico www.guarene.it - Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 20/11/2025 al 05/12/2025 al n. 1080 del Registro delle pubblicazioni
Guarene, li 20/11/2025



**Il Segretario Comunale
FRACCHIA D.SSA PAOLA**

CONTROLLI DEL RESPONSABILE DELL'ATTO

☒ VISTO di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i..
Guarene, li 23/05/2024



**Il Responsabile Unico del Progetto
CATALANO Geom. Carmine**

CONTROLLI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

☐ VISTO di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D.Lgs. 267 del 18/08/2000 s.m.i.
☒ VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.Lgs 267 del 18/08/2000
☒ VISTO di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento derivante dal predetto impegno con lo stanziamento di Bilancio e con le regola di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2, D.L. 78/2009 e l'ordinazione della spesa stessa.
Guarene, li 23/05/2024



**Il Responsabile del Servizio Finanziario
MANASSERO D.SSA SILVIA**

CONTROLLI DEL SEGRETARIO

☒ Si dà atto che il controllo di regolarità amministrativa del presente atto viene assicurato nella fase successiva ai sensi del comma 1 art. 147 bis e art. 2 e 3 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. e del Regolamento Comunale.
Guarene, li 23/05/2024



**Il Segretario Comunale
FRACCHIA D.SSA PAOLA**