

**COMUNE DI GUARENE**
PROVINCIA DI CUNEO**DETERMINAZIONE
AREA LAVORI PUBBLICI -
TECNICO MANUTENTIVA -
SVILUPPO LOCALE****NUMERO 69 DEL 25/06/2025****OGGETTO:**

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia (cod. CUP B74E2100207005).

- Approvazione CRE, contabilità finale
- Rettifica impegno MALABAILA & ARDUINO di Villafranca D'ASTI (AT)
- Liquidazione fattura a SALDO alla ditta MALABAILA & ARDUINO S.P.A. di Villafranca d'Asti (AT). Cod. CIG 95386918D2
- Liquidazione fattura a SALDO servizi tecnici allo STUDIO TECNICO ASSOCIATO EIRALE TEOBALDO E COSTA FILIPPO ARCHITETTI di Alba (CN). Cod. CIG 93869368A2
- Liquidazione incentivo per funzioni tecniche

Preso atto che il Responsabile Unico del Progetto propone quanto segue:

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità intende promuovere la realizzazione di un polo di infanzia mediante l'ampliamento e l'efficientamento della scuola esistente sita in Via Aldo Moro n. 1, aggiornando la propria programmazione;
- Il Comune di Guarene è proprietario dell'infrastruttura che ospita la Scuola di Infanzia della Frazione Vaccheria facente parte dell'Istituto Comprensivo Alba Mussotto Sinistra Tanaro realizzata e conclusa nel 1992;
- Nonostante la manutenzione ordinaria puntuale e gli ultimi interventi di impermeabilizzazione della parte del tetto piano eseguiti nel 2018 la scuola necessita di essere ampliata e ammodernizzata con i nuovi ritrovati sull'efficientamento energetico;
- Il Governo con DPCM del 30/12/2020 ha comunicato la possibilità per gli enti pubblici di presentare richieste al fine di ottenere un contributo per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, di cui all'articolo 1, comma 59, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- con precedente Determinazione n. 47 del 23/04/2021, si affidava l'incarico professionale di redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, Definitiva ed Esecutiva (compreso il piano della sicurezza), per la realizzazione dell'intervento denominato "PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN POLO DI INFANZIA MEDIANTE L'AMPLIAMENTO E L'EFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA ESISTENTE SITA IN VIA ALDO MORO 1 NEL COMUNE DI GUARENE FRAZ. VACCHERIA" all'ING. LOPRIORE CARMINE (C.F. LPRCMN89E10L219H e P.IVA 04135240713) Mandatario della costituenda RTP: ING. LOPRIORE CARMINE (C.F. LPRCMN89E10L219H e P.IVA 04135240713) – Geologo Alberto Berloffà (C.F. BRLLRT93T021470X e P.IVA 03794030043) Ing. Edmondo Cianci (C.F. CNCDND87C11H985A e P.IVA 0428560713) con sede in Via Vincenzo Salvato n. 21 – 71122 – FOGGIA (FG);
- con delibera di G.M. n. 69 del 15/05/2021 veniva approvato il progetto esecutivo dell'opera dell'importo complessivo di € 674.000,00;
- in data 18/05/2021 si procedeva con la candidatura del progetto, di cui in parola, al finanziamento del Governo;
- con nota del Ministero dell'Istruzione pervenuta in data 28/01/2022 ns. prot. N. 682, veniva comunicato l'ammissione in via definitiva a finanziamento a valere sul PNRR – MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia;
- con la suddetta medesima nota il Ministero dell'Istruzione autorizzava ad avviare tutte le procedure per l'affidamento dei lavori;
- con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 139 del 07/10/2022 veniva affidata la direzione dei lavori (architettonico, strutturale ed impiantistico), coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e contabilità lavori (compreso rendicontazione e liquidazione tecnico contabile) nonché rendicontazione per stati d'avanzamento e conclusiva sulla piattaforma dedicata del PNRR allo STUDIO TECNICO ASSOCIATO EIRALE TEOBALDO E COSTA FILIPPO ARCHITETTI avente sede in Alba (CN), Piazza Michele Ferrero n. 8, Partita IVA 03477630044, in capo agli Arch. Costa Filippo nato a Bra (CN) il 03/07/1976, residente a Monchiero (CN) in Località Monchiero Alto n. 10 (CF.CSTFPP76L03B111S) e Eirale Teobaldo nato a Piobesi d'Alba (CN) il 04/04/1947, residente a Alba (CN) in Via A. Dacomo n. 9 (CF.RLETLD47D04G683S);
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 10/11/2022 si procedeva all'**APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO ALLINEATO ALLA REVISIONE DEI PREZZI E DEI CONSEGUENTI ELABORATI E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DA PORRE A BASE DI GARA TRAMITE PROCEDURA RISTRETTA A FAVORE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA** e del relativo elenco di **operatori economici da invitare alla gara** del complessivo importo di € 741.400,00;



- al finanziamento delle opere in parola, del complessivo importo di € 741.400,00, si provvede con contributo:

A) Finanziamento del Ministero dell'Istruzione pervenuta in data 28/01/2022 ns. prot. N. 682 a valere sul PNRR – MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia e considerato che con la suddetta medesima nota il Ministero dell'Istruzione autorizzava ad avviare tutte le procedure per l'affidamento dei lavori;

B) **Supplemento di contributo pari al 10%** per aggiornamento prezzi come comunicazione del Decreto interministeriale 31 marzo 2022 e nel decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57; 80052 in data 29/09/2022 del *Ministero dell'Istruzione UNITÀ DI MISSIONE PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA- Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - DPCM 28 luglio 2022 – Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio delle opere* indifferibili;

- con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 64 del 28/03/2023 veniva dato atto, a seguito di procedura di gara effettuata dalla Centrale Unica di Committenza di Alba ed ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UN POLO DI INFANZIA MEDIANTE L'AMPLIAMENTO E L'EFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA ESISTENTE SITA IN VIA ALDO MORO 1 NEL COMUNE DI GUARENE FRAZ. VACCHERIA" - CUP: B74E21002070005, alla ditta MALABAILA & ARDUINO S.P.A. con sede legale sulla S.S. 10 TO- GE N. 6 a Villafranca d'Asti (AT), 14015 (C.F. – P.IVA. 01495770057) per un importo di Euro 573.796,18 di cui Euro 539.796,18, al netto del ribasso offerto pari allo 0,265%, ed Euro 34.000,00 per oneri della sicurezza diretti ed indiretti non soggetti a ribasso, oltre all'IVA al 10% per complessivi Euro 631.175,80.

VISTO il CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI di cui sopra, Repertorio: n. 1067, sottoscritto in data 29/06/2023 - Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 13070 del 29/06/2023 dell'importo di Euro 573.796,18 (comprensivi di Euro 34.000,00 per oneri della sicurezza diretti ed indiretti non soggetti a ribasso) oltre all'IVA al 10% per complessivi Euro 631.175,80 stipulato tra il Comune di Guarene nella persona dell'Arch. Giulio CASTELLO, Responsabile dell'Ufficio tecnico Comunale, ed il Signor MALABAILA Antonio Guido, nato a Villafranca d'Asti (AT) il 21.04.1943 residente a Villafranca d'Asti in Via Roma N. 61 codice fiscale MLBNNG43D21L945I, in qualità di Legale Rappresentante della ditta Malabaila e Arduino Spa con sede in Villafranca d'Asti (AT) in SS 10 n.6 - (C.F. e P.IVA: 01495770057).

VISTO che tale intervento risulta pertanto "Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU".

PRESO ATTO che nel corso dell'esecuzione dell'opera oggetto dell'appalto si è ravvisata la necessità di redigere la perizia di variante volta a prevedere la rimodulazione delle quantità di talune lavorazioni rispetto al progetto, tenuto conto della necessità di aumentare i lavori di alcune categorie e di ridurre i lavori di altre, mentre si è reso inoltre necessario prevedere talune lavorazioni non comprese nel contratto.

Considerato che, in esito a quanto sopra esposto, lo STUDIO TECNICO ASSOCIATO EIRALE TEOBALDO E COSTA FILIPPO ARCHITETTI avente sede in Alba (CN), piazza Michele Ferrero n. 8, partita iva 03477630044 incaricato con DT lavori pubblici n. 2309 del 29.12.2023 ha predisposto la perizia di variante senza alterare l'impostazione progettuale e nel perseguimento degli obiettivi di intervento.

PRESO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 29/02/2024 si procedeva all'approvazione della perizia suppletiva di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) e comma 7 del D.Lgs. 50/16 dei lavori di *PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN POLO DI INFANZIA MEDIANTE L'AMPLIAMENTO E L'EFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA ESISTENTE SITA IN VIA ALDO MORO 1 NEL COMUNE DI GUARENE FRAZ. VACCHERIA* UNITÀ DI MISSIONE PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA- Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia secondo il seguente quadro economico:

	PROGETTO	VARIANTE
--	----------	----------

A) LAVORI A BASE D'ASTA		
Lavori a base d'asta	€ 560.230,44	€ 644.247,31
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.000,00	€ 17.249,53
<i>Totale lavori</i>	€ 575.230,44	€ 661.496,84
<i>RIBASSO sui lavori dello 0,265% da dedurre</i>	€ 1.434,26	€ 1.656,91
<i>Totale lavori a base d'asta</i>	€ 573.796,18	€ 659.839,93
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1) Rilievi, accertamenti ed indagini	€ 0,00	€ 0,00
B2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 4.610,00	€ 4.610,00
B3) Imprevisti	€ 8.507,43	€ 8.507,43
B4) Incentivo art.113 D. Lgs 50/2016	€ 10.156,61	€ 10.583,95
B5) Progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	€ 28.839,90	€ 28.839,90
B6) Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	€ 30.035,00	€ 30.035,00
B7) Spese per attività tecnico - amministrative	€ 2.000,00	€ 2.000,00
B8) Spese commissioni aggiudicatrici	€ 3.000,00	€ 3.000,00
B9) Spese pubblicità ed acquisizione pareri	€ 2.500,00	€ 2.500,00
B10) Collaudo statico	€ 2.500,00	€ 2.500,00
B11) Iva sui lavori al 10%	€ 57.523,04	€ 65.983,99
B12) Contributo CNPAIA 4%	€ 2.455,00	€ 3.619,00
B13) Iva 22% su spese tecniche	€ 14.042,58	€ 20.700,66
B14) Spese tecniche per variante	€ 0,00	€ 29.100,00
<i>Totale somme a disposizione</i>	€ 166.169,56	€ 211.979,93
TOTALE PROGETTO	€ 741.400,00	€ 871.819,86

Considerato che:

- con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 176 del 13/09/2023 veniva liquidata alla ditta MALABAILA & ARDUINO S.P.A. con sede legale sulla S.S. 10 TO- GE N. 6 a Villafranca d'Asti (AT), 14015 (C.F. – P.IVA. 01495770057), la fattura n. 23/09 del 31/08/2023 in merito all'anticipazione del 20% dei lavori di “REALIZZAZIONE DI UN POLO DI INFANZIA MEDIANTE L'AMPLIAMENTO E L'EFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA ESISTENTE SITA IN VIA ALDO MORO 1 NEL COMUNE DI GUARENE FRAZ. VACCHERIA” - CUP: B74E21002070005, alla ditta MALABAILA & ARDUINO S.P.A. con sede legale sulla S.S. 10 TO- GE N. 6 a Villafranca d'Asti (AT), 14015 (C.F. – P.IVA. 01495770057) per un importo netto Euro 114.759,23 (Euro 573.796,18 x 20% = Euro 114.759,23) oltre IVA 10% pari Euro 11.475,92, per complessivi Euro 126.235,15.
- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n.44 del 09/04/2024, è stata **liquidata** la fattura n. 9/09 in data 29.03.2024 in merito al primo SAL dei lavori di “REALIZZAZIONE DI UN POLO DI INFANZIA MEDIANTE L'AMPLIAMENTO E L'EFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA ESISTENTE SITA IN VIA ALDO MORO 1 NEL COMUNE DI GUARENE FRAZ. VACCHERIA” - CUP: B74E21002070005 e cod. CIG 95386918D2) alla ditta MALABAILA & ARDUINO S.P.A. con sede legale sulla S.S. 10 TO- GE N. 6 a Villafranca d'Asti (AT), 14015 (C.F. – P.IVA. 01495770057), per l'importo netto di 176.652,26€ oltre IVA 10% di 17.665,23€ per complessivi 194.317,49€;



- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico, è stata **liquidata** la fattura n. 19/09 in data 10.07.2024 in merito al secondo SAL dei lavori di “*REALIZZAZIONE DI UN POLO DI INFANZIA MEDIANTE L’AMPLIAMENTO E L’EFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA ESISTENTE SITA IN VIA ALDO MORO 1 NEL COMUNE DI GUARENE FRAZ. VACCHERIA*” - CUP: B74E21002070005 e cod. CIG 95386918D2) alla ditta MALABAILA & ARDUINO S.P.A. con sede legale sulla S.S. 10 TO- GE N. 6 a Villafranca d’Asti (AT), 14015 (C.F. – P.IVA. 01495770057), per l’importo netto di 243.258,21€ oltre IVA 10% di 24.325,82€ per complessivi **267.584,03€**;
- a seguito di verifica si è riscontrato che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico 179 del 20/12/2024 per mero errore materiale di iscrizione la variazione dell’importo a contratto della ditta MALABAILA & ARDUINO con sede a Villafranca D’ASTI (AT) passato da 573.976,18€ oltre IVA a 659.839,93€ oltre IVA, per un maggior importo di 86.043,75€ oltre iva per complessivi 94.648,13€ è stata impegnata è stata finanziata erroneamente per 93.497,78€ con mutuo a carico dell’ente già inserito a bilancio con deliberazione della G.C. n. 32 del 16.02.2024;
- per permettere la liquidazione delle fatture occorre pertanto procedere con la rettifica dell’impegno da 93.497,78€ erroneamente indicato per mero errore materiale nella determina del Responsabile del Servizio Tecnico 179 del 20/12/2024 con la seguente importo **94.648,13€, in tutti gli atti** relativi di cui in premessa;
- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n.30 del 16/04/2025, è stata **liquidata** la fattura n. 10/09 in data 27.03.2025 in merito al terzo SAL dei lavori di “*REALIZZAZIONE DI UN POLO DI INFANZIA MEDIANTE L’AMPLIAMENTO E L’EFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA ESISTENTE SITA IN VIA ALDO MORO 1 NEL COMUNE DI GUARENE FRAZ. VACCHERIA*” - CUP: B74E21002070005 e cod. CIG 95386918D2) alla ditta MALABAILA & ARDUINO S.P.A. con sede legale sulla S.S. 10 TO- GE N. 6 a Villafranca d’Asti (AT), 14015 (C.F. – P.IVA. 01495770057), per l’importo netto di 109.643,77€ oltre IVA 10% di 10.964,38€ per complessivi **120.608,15€**;
- è stato redatto il CRE e lo Stato Finale dei Lavori a tutto il 19/04/2025 dell’importo di 659.839,93€, in merito ai lavori di *REALIZZAZIONE DI UN POLO DI INFANZIA MEDIANTE L’AMPLIAMENTO E L’EFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA ESISTENTE SITA IN VIA ALDO MORO 1 NEL COMUNE DI GUARENE FRAZ. VACCHERIA” UNITÀ DI MISSIONE PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA- Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*, dallo STUDIO TECNICO ASSOCIATO EIRALE TEOBALDO E COSTA FILIPPO ARCHITETTI avente sede in Alba (CN), Piazza Michele Ferrero n. 8, Partita IVA 03477630044, in capo agli Arch. Costa Filippo nato a Bra (CN) il 03/07/1976, residente a Monchiero (CN) in Località Monchiero Alto n. 10 (CF.CSTFPP76L03B111S) e Eirale Teobaldo nato a Piobesi d’Alba (CN) il 04/04/1947, residente a Alba (CN) in Via A. Dacomo n. 9 (CF.RLETLD47D04G683S), in qualità di direttore dei lavori;
- la ditta MALABAILA & ARDUINO S.P.A. con sede legale sulla S.S. 10 TO- GE N. 6 a Villafranca d’Asti (AT), 14015 (C.F. – P.IVA. 01495770057) ha costituito in data 19/06/2025 ai sensi dell’art.117 comma 9 del D.Lgs. 36 del 30/03/2023 presso la Allianz Spa garanzia fideiussoria n.506.773.808 sulla rata a SALDO dei lavori di “*REALIZZAZIONE DI UN POLO DI INFANZIA MEDIANTE L’AMPLIAMENTO E L’EFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA ESISTENTE SITA IN VIA ALDO MORO 1 NEL COMUNE DI GUARENE FRAZ. VACCHERIA*” – (cod. CUP: B74E21002070005 e cod. CIG 95386918D2);
- la ditta MALABAILA & ARDUINO S.P.A. con sede legale sulla S.S. 10 TO- GE N. 6 a Villafranca d’Asti (AT), 14015 (C.F. – P.IVA. 01495770057), ha ora trasmesso la fattura n. 15/09 in data 19.06.2025 in merito al SALDO dei lavori di cui all’oggetto per l’importo netto di 15.526,45€ oltre IVA 10% di 1.552,65€ per complessivi **17.079,10€** come da STATO FINALE LAVORI.
- lo STUDIO TECNICO ASSOCIATO EIRALE TEOBALDO E COSTA FILIPPO ARCHITETTI avente sede in Alba (CN), partita iva 03477630044 – ha presentato la fattura n.8/001 del 20/06/2025 in merito al saldo servizi tecnici dei lavori di *REALIZZAZIONE DI UN POLO DI INFANZIA MEDIANTE L’AMPLIAMENTO E L’EFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA ESISTENTE SITA IN VIA ALDO MORO 1 NEL COMUNE DI GUARENE FRAZ. VACCHERIA” UNITÀ DI MISSIONE PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA- Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*, dell’importo complessivo di **38.064,00€** cassa e iva compresa.

Considerato che:

- l'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), rubricato “incentivi per funzioni tecniche”, riproducendo analoghe disposizioni previgenti (art. 18 della legge n. 109 del 1994, e successive modifiche ed integrazioni, e art. 92, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, confluito in seguito nell'art. 93, commi 7-bis e seguenti, del medesimo decreto legislativo), consente, previa adozione di un regolamento interno e della stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture;
- ad integrazione della predetta norma è intervenuto l'art. 76 del d.lgs. n. 56 del 2017, il quale ha riferito l'imputazione degli oneri per le attività tecniche ai pertinenti stanziamenti degli stati di previsione della spesa, non solo con riguardo agli appalti di lavori (come da formulazione originaria della norma), ma anche a quelli di fornitura di beni e di servizi;
- in particolare, il comma 2 dell'art. 113 in esame consente alle amministrazioni aggiudicatrici di destinare, a valere sugli stanziamenti di cui al precedente comma 1, “ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara”;
- tale fondo può essere finalizzato a premiare esclusivamente le funzioni, amministrative e tecniche, svolte dai dipendenti interni: “attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico”. Il successivo comma 3 della medesima disposizione estende la possibilità di erogare gli incentivi anche ai rispettivi “collaboratori”;
- inoltre lo stesso comma 3 prevede che l'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 possa essere ripartito, per ciascun lavoro, servizio, fornitura, “con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti”, ai destinatari indicati al comma 2;
- il restante 20%, invece, va destinato secondo quanto prescritto dal successivo comma 4 (acquisto di strumentazioni e tecnologie funzionali all'uso di metodi elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture; attivazione di tirocini formativi; svolgimento di dottorati di ricerca; etc.);
- sui progetti PNRR la quota del 20% incentivi funzioni tecniche non può essere destinata al fondo innovazione, visto il comma 4 art. 113 Dlgs 50/2016 e s.m.i., in quanto finanziata da risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.

Vista la deliberazione della sezione autonomie n. N. 6 /SEZAUT/2018/QMIG che enuncia il seguente principio di diritto: “*Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017*”.

Preso atto a seguito della conclusione dell'intervento si rende ora necessario procedere alla liquidazione degli incentivi previsti dall'art.113 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Nel quadro economico è prevista una somma per incentivo funzioni tecniche secondo quanto previsto dall'Art. 113 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 s.m.i. ed in particolare in relazione alle attività svolte dal personale dell'Ente ovvero una somma pari ad **10.583,95€ pari all'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2.**

Richiamati:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) facente capo il presente finanziamento;
- la Missione 1 - Componente 3 – Investimento 2.1 del PNRR “Attrattività Dei Borghi Linea Azione B”;
- le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di PNRR con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;



- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”.

Dato atto che il Comune di Guarene, in qualità di soggetto beneficiario delle risorse, nonché attuatore del relativo progetto, è tenuto al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenute.

Vista	<i>la verifica del DURC con esito positivo nei confronti della ditta MALABAILA & ARDUINO S.P.A. con sede legale sulla S.S. 10 TO- GE N. 6 a Villafranca d'Asti (AT), 14015 (C.F. – P.IVA. 01495770057);</i>
Vista	<i>la verifica del DURC con esito positivo nei confronti dello STUDIO TECNICO ASSOCIATO EIRALE TEOBALDO E COSTA FILIPPO ARCHITETTI avente sede in Alba (CN), piazza Michele Ferrero n. 8, partita iva 03477630044</i>
Vista	<i>la contabilità finale dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione</i>
Accertata	la regolarità degli atti contabili;
Atteso	che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;
Atteso	il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013;
Visto	l'art 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
Vista	la Legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e relativo PTPC;
Visto	il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. “Testo Unico degli Enti Locali”;
Visto	il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”;
Visto	il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per la parte in vigore;
Visto	il Decreto-Legge n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020;
Visto	il Decreto-Legge n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
Visto	l'art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022 convertito con modificazioni in Legge n. 25 del 28/03/2022 <i>Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;</i>
Vista	la Legge n. 238/2021 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020”;
Visto	l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;
Visto	il vigente Regolamento di Contabilità;
Rilevato	che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Atteso	che tutta la documentazione è depositata agli atti;
Rilevata	la propria competenza,

PROPONE

- di **approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale;
- di **dare atto**, che i lavori sono “Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU” mediante contributi nell'ambito del finanziamento PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA- Missione 4 – Istruzione

e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, e in parte con fondi propri dell'amministrazione;

- di **rettificare** l'impegno da 93.497,78€ a favore della ditta MALABAILA & ARDUINO con sede a Villafranca D'ASTI (AT) erroneamente indicato per mero errore materiale nella determina del Responsabile del Servizio Tecnico 179 del 20/12/2024 con la seguente importo **94.648,13€, in tutti gli atti** relativi;
- di **approvare** gli atti relativi alla contabilità finale dei lavori a tutto il 19/04/2025 dell'importo di 659.839,93€ e il Certificato di Regolare Esecuzione in data 12/06/2025 redatti dallo STUDIO TECNICO ASSOCIATO EIRALE TEOBALDO E COSTA FILIPPO ARCHITETTI avente sede in Alba (CN), Piazza Michele Ferrero n. 8, Partita IVA 03477630044, in capo agli Arch. Costa Filippo nato a Bra (CN) il 03/07/1976, residente a Monchiero (CN) in Località Monchiero Alto n. 10 (CF.CSTFPP76L03B111S) e Eirale Teobaldo nato a Piobesi d'Alba (CN) il 04/04/1947, residente a Alba (CN) in Via A. Dacomo n. 9 (CF.RLETLD47D04G683S), in qualità di direttore dei lavori;
- di **approvare** la garanzia fideiussoria n.506.773.808 sulla rata a SALDO dei lavori di **"REALIZZAZIONE DI UN POLO DI INFANZIA MEDIANTE L'AMPLIAMENTO E L'EFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA ESISTENTE SITA IN VIA ALDO MORO 1 NEL COMUNE DI GUARENE FRAZ. VACCHERIA"** – (cod. CUP: B74E21002070005 e cod. CIG 95386918D2) costituita in data 19/06/2025 ai sensi dell'art.117 comma 9 del D.Lgs. 36 del 30/03/2023 presso la Allianz Spa allegata;
- di **liquidare** alla ditta MALABAILA & ARDUINO S.P.A. con sede legale sulla S.S. 10 TO- GE N. 6 a Villafranca d'Asti (AT), 14015 (C.F. – P.IVA. 01495770057), la fattura n. 15/09 in data 19.06.2025 in merito al SALDO dei lavori di cui all'oggetto per l'importo netto di 15.526,45€ oltre IVA 10% di 1.552,65€ per complessivi **17.079,10€**;
- di **liquidare** per le motivazioni di cui in premessa allo STUDIO TECNICO ASSOCIATO EIRALE TEOBALDO E COSTA FILIPPO ARCHITETTI di Alba (CN), Partita IVA 03477630044, la fattura n. 8/001 del 20/06/2025 in merito al saldo per servizi tecnici dei lavori di **REALIZZAZIONE DI UN POLO DI INFANZIA MEDIANTE L'AMPLIAMENTO E L'EFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA ESISTENTE SITA IN VIA ALDO MORO 1 NEL COMUNE DI GUARENE FRAZ. VACCHERIA"** UNITÀ DI MISSIONE PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA- Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, dell'importo complessivo di **38.064,00€** cassa 4% e iva 22% compresa;
- di **dare atto** che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 03.06.2017 è stato approvato il Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie, di cui all'art.113 del D.Lgs. n. 50/2016 modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;
- di **liquidare** l'incentivo inerente alle funzioni tecniche ai sensi all'art.113 del D.Lgs. n. 50/2016 modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, per **10.583,95€** corrispondente all'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione, con le modalità ed i criteri adottati nel regolamento approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 03.06.2017, tra personale dipendente direttamente coinvolto allo sviluppo ed esecuzione del progetto in oggetto, ovvero tra il Responsabile Unico del Progetto, i soggetti che svolgono funzioni tecniche e, ove previsto, con il personale della Centrale Unica di Committenza;
- di **attribuire** il compenso relativo all'incentivo inerente alle funzioni tecniche ai sensi all'art.113 del D.Lgs. n. 50/2016 modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, per complessivi **10.583,95€ pari all'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2** (di cui base imponibile di 7.999,96€ oltre CPDEL di 1.903,99€ ed IRAP di 680,00€) al geometra **CATALANO Carmine** (CTLCMN77E23A124K) in qualità di Responsabile Unico del Progetto;
- di **trasmettere** all'Ufficio Ragioneria per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria;
- di **dare atto** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto-Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative ai lavori dovranno riportare il seguente numero **CIG (codice identificativo della gara)**:
 - ✓ **lavori: 95386918D2**
 - ✓ **spese tecniche: 93869368A2.**



- di trasmettere il seguente atto al RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO per i provvedimenti di quest'ultimo
- di *disporre* che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio on-line ai fini di una generale conoscenza;
- di *adempiere* agli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dall'art. 23, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 33/2013,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Vista la proposta del Responsabile Unico del Progetto;
Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;
Rilevata la propria competenza,

D E T E R M I N A

- di *approvare* la proposta del Responsabile Unico del Procedimento come sopra indicata e qui integralmente ripresa;
- di *rettificare* l'impegno da 93.497,78€ a favore della ditta MALABAILA & ARDUINO con sede a Villafranca D'ASTI (AT) erroneamente indicato per mero errore materiale nella determina del Responsabile del Servizio Tecnico 179 del 20/12/2024 con la seguente importo **94.648,13€, in tutti gli atti** relativi;
- di *approvare* gli atti relativi alla contabilità finale dei lavori a tutto il 19/04/2025 dell'importo di 659.839,93€ e il Certificato di Regolare Esecuzione in data 12/06/2025 redatti dallo STUDIO TECNICO ASSOCIATO EIRALE TEOBALDO E COSTA FILIPPO ARCHITETTI avente sede in Alba (CN), Piazza Michele Ferrero n. 8, Partita IVA 03477630044, in capo agli Arch. Costa Filippo nato a Bra (CN) il 03/07/1976, residente a Monchiero (CN) in Località Monchiero Alto n. 10 (CF.CSTFPP76L03B111S) e Eirale Teobaldo nato a Piobesi d'Alba (CN) il 04/04/1947, residente a Alba (CN) in Via A. Dacomo n. 9 (CF.RLETLD47D04G683S), in qualità di direttore dei lavori;
- di *approvare* la garanzia fideiussoria n.506.773.808 sulla rata a SALDO dei lavori di *"REALIZZAZIONE DI UN POLO DI INFANZIA MEDIANTE L'AMPLIAMENTO E L'EFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA ESISTENTE SITA IN VIA ALDO MORO 1 NEL COMUNE DI GUARENE FRAZ. VACCHERIA"* – (cod. CUP: B74E21002070005 e cod. CIG 95386918D2) costituita in data 19/06/2025 ai sensi dell'art.117 comma 9 del D.Lgs. 36 del 30/03/2023 presso la Allianz Spa allegata;
- di *liquidare* alla ditta MALABAILA & ARDUINO S.P.A. con sede legale sulla S.S. 10 TO- GE N. 6 a Villafranca d'Asti (AT), 14015 (C.F. – P.IVA. 01495770057), la fattura n. 15/09 in data 19.06.2025 in merito al SALDO dei lavori di cui all'oggetto per l'importo netto di 15.526,45€ oltre IVA 10% di 1.552,65€ per complessivi **17.079,10€**;
- di *liquidare* per le motivazioni di cui in premessa allo STUDIO TECNICO ASSOCIATO EIRALE TEOBALDO E COSTA FILIPPO ARCHITETTI di Alba (CN), Partita IVA 03477630044, la fattura n. n.8/001 del 20/06/2025 in merito al saldo per servizi tecnici dei lavori di *REALIZZAZIONE DI UN POLO DI INFANZIA MEDIANTE L'AMPLIAMENTO E L'EFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA ESISTENTE SITA IN VIA ALDO MORO 1 NEL COMUNE DI GUARENE FRAZ. VACCHERIA"* UNITÀ DI MISSIONE PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA- Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, dell'importo complessivo di **38.064,00€** cassa 4% e iva 22% compresa;
- di *dare atto* che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 03.06.2017 è stato approvato il Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie, di cui all'art.113 del D.Lgs. n. 50/2016 modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;
- di *liquidare* l'incentivo inerente alle funzioni tecniche ai sensi all'art.113 del D.Lgs. n. 50/2016 modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, per **10.583,95€** corrispondente all'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione, con le modalità ed i criteri adottati nel regolamento approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 03.06.2017, tra personale dipendente direttamente coinvolto allo sviluppo ed esecuzione del progetto in oggetto, ovvero tra il Responsabile Unico del Progetto, i soggetti che svolgono funzioni tecniche e, ove previsto, con il personale della Centrale Unica di Committenza;
-

- di **attribuire** il compenso relativo all'incentivo inerente alle funzioni tecniche ai sensi all'art.113 del D.Lgs. n. 50/2016 modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, per complessivi **10.583,95€ pari all'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 di cui base imponibile di 7.999,96€ oltre CPDEL (23,80%) di 1.903,99€ ed IRAP (8,5%) di 680,00€** al geometra **CATALANO Carmine** (CTLCMN77E23A124K) in qualità di Responsabile Unico del Progetto;
- di **dare atto** che la complessiva spesa di **65.727,05€**, per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, trova imputazione in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2014, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, all'intervento, parte residui e parte competenza, come segue:

▪

Anno di registrazione	Anno esigibilità scadenza obbligazione	Capitolo - Missione/Programma - Livello	IMPORTO (€)	Impegno
2025	2025 (Studio Tecnico Associato)	Cap.7130/5/1 – 04.02.2 Livello V U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	38.064,00	182 Sub.1 / 2025
2022	2025 (Malabaila)	Cap.7130/5/1 – 04.02.2 Livello V U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	15.928,76	236 Sub.3 / 2022
2025	2025 (Malabaila)	Cap.7130/5/1 – 04.02.2 Livello V U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	1.150,34	181 Sub.4 / 2025
2025	2025 (Catalano)	Cap.7130/5/1 – 04.02.2 Livello V U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	10.583,95	181 Sub.5 / 2025

- di **dare atto** dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla Legge 190/2012 e s.m.i. con i soggetti coinvolti nel presente atto;
- di **dare atto**, che i lavori sono **“Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” mediante contributi nell’ambito del finanziamento PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA- Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, e in parte con fondi propri dell’amministrazione;**
- di **trasmettere** all’Ufficio Ragioneria per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria;
- di **dare atto** che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto-Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative ai lavori dovranno riportare il seguente numero **CIG (codice identificativo della gara):**

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITÀ

- ✓ **lavori: 95386918D2**
- ✓ **spese tecniche: 93869368A2;**
- di ***pubblicare*** i dati relativi alla presente determinazione, oltre che sull'Albo Pretorio on-line, ai fini di una generale conoscenza, anche sul sito internet del Comune di Guarene, nell'area "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'articolo 37 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Letto, confermato e sottoscritto



Il Responsabile del Servizio

F.to: **SINDACO MANZONE SIMONE**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Si certifica che in copia conforme all'originale la presente determinazione viene pubblicata sul sito informatico www.guarene.it - Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05/07/2025 al 20/07/2025 al n. del Registro delle pubblicazioni

Guarene, li 05/07/2025



Il Segretario Comunale

F.to: **FRACCHIA D.SSA PAOLA**

CONTROLLI DEL RESPONSABILE DELL'ATTO

☒ VISTO di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i..

Guarene, li 25/06/2025



Il Responsabile Unico del Progetto

CATALANO Geom. CARMINE F.to:

CONTROLLI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- ☐ VISTO di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D.Lgs. 267 del 18/08/2000 s.m.i.
- ☒ VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18/08/2000
- ☒ VISTO di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento derivante dal predetto impegno con lo stanziamento di Bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2, D.L. 78/2009 e l'ordinazione della spesa stessa.

Guarene, 05/07/2025

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
95386918 D2	2025	182 / 2	04022	7130	5	1	U.2.02.01. 09.003	1.150,35



Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to **TARICCO CRISTINA**

CONTROLLI DEL SEGRETARIO

☒ Si dà atto che il controllo di regolarità amministrativa del presente atto viene assicurato nella fase successiva ai sensi del comma 1 art. 147 bis e art. 2 e 3 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. e del Regolamento Comunale.

Guarene, li 25/06/2025



Il Segretario Comunale

F.to: **FRACCHIA D.SSA PAOLA**

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Guarene, 05/07/2025

Il Segretario Comunale

