



COMUNE DI GUARENE

PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI URBANISTICA - EDILIZIA - COMMERCIO - TECNICO MANUTENTIVA

NUMERO 165 DEL 24/08/2023

OGGETTO:

**PNRR (Missione 2, Componente C4, Investimento 2.2)
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT
GENERATION EU - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E
MESSA IN SICUREZZA DEI SERRAMENTI DELLE SCUOLE
DEL CAPOLUOGO DI GUARENE**

**APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE, STATO FINALE E CONTABILITA' DEI
LAVORI, E LIQUIDAZIONE COMPETENZE**

CUP INTERVENTO: B74D22000900002

CIG LAVORI: 93616863AE

CIG SERVIZI PROFESSIONALI: Z7B374CDAB

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

PREMESSO che in relazione alle risorse di cui all'articolo 1, c. 29 e ss. della Legge n. 160/2019, i Comuni beneficiari sono tenuti ad utilizzare una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29: *interventi di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili*; nello specifico ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, per ciascuna annualità dal 2021 al 2024 è previsto un contributo di Euro 50.000,00 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, in applicazione dell'art. 1, c. 30 della Legge 160/2019;

PREMESSO che il Comune di Guarene risulta beneficiario di un contributo di Euro 50.000,00 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – annualità 2022 ai sensi dell'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

DATO ATTO che a seguito dell'emanazione del Decreto del Ministero dell'Economia delle Finanze del 6 agosto 2021, con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari, i fondi di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019, gestite dal Ministero dell'Interno, sono confluite nella **Missione 2 PNRR: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni del Piano nazionale di ripresa e resilienza ed, in particolare, sono confluite all'interno della “Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni”** e che gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse, nonché attuatori dei relativi progetti, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenute;

DATO ATTO che il Comune di Guarene intende utilizzare il predetto contributo per interventi di **RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA DEI SERRAMENTI DELLE SCUOLE DEL CAPOLUOGO DI GUARENE**;

DATO ATTO che il Comune di Guarene per il suddetto intervento viene inoltre incentivato, ai sensi dell'art. 4, comma 6 del Decreto 16 febbraio 2016, dal GSE - Gestore dei servizi energetici - Contributo Statale del ministero delle finanze, per un importo di Euro 99.205,50;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 in data 28/07/2022 con la quale è stato approvato il PROGETTO DEFINITIVO -ESECUTIVO relativo all'intervento di **RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA DEI SERRAMENTI DELLE SCUOLE DEL CAPOLUOGO DI GUARENE** redatto dall'Arch. Chiara CUSSA, nata SAVIGLIANO (CN) il 30/10/1995, Codice Fiscale CSSCHR95R70I470I, residente a SAVIGLIANO (CN) in Via della Vittoria n. 17 – CAP 12038 (Partita IVA professionale 03889660043), dell'importo complessivo di Euro 185.000,00, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura	
A corpo	149'202,78
In economia	
Sommano	149'202,78
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
A corpo oneri per la sicurezza	683,44
Sommano per gara d'appalto	148'519,34
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	
b2) Rilievi accertamenti e indagini	
b3) Contributo AVCP	30,00
b4) Imprevisti e arrotondamenti	5'382,88
b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali	
b7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	12'000,00
b8) Spese per attività tecnico amministrative commesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)	
b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
b12) Spese per attività di programmazione, valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)	2'984,00
b13) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016)	
b14) Costi per l'elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D.lgs. 50/2016)	
b15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge LAVORI	14'920,28
b16) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge SPESE TECNICHE	480,00
Sommano	35'797,22
TOTALE	185'000,00

RICHIAMATA la propria Determinazione a contrarre n. 111 del 19/08/2022 con la quale veniva evidenziata la necessità, in relazione alla disponibilità degli operatori economici legata al periodo di richiesta (agosto) ed a seguito di intercorsi preliminari, di interpellare la Ditta SEIL S.N.C. SERRAMENTI DI VACCHETTA RODOLFO E LUCIANO, con sede in Frazione Lucchi n. 4 a Narzole (CN), Partita IVA 01763050042, che presenta, per competenza ed esperienza nel settore, il dovuto livello di specializzazione necessaria all'espletamento dei lavori;

DATO ATTO che la Ditta SEIL S.N.C. SERRAMENTI DI VACCHETTA RODOLFO E LUCIANO, con sede in Frazione Lucchi n. 4 a Narzole (CN), Partita IVA 01763050042, comunicava in data 01/09/2022 di non essere riuscita a caricare l'offerta tramite MePA in tempo utile a causa di un problema informatico (comunicazione acquisita agli atti comunali al Prot. 6579 del 01/09/2022);

PRESO ATTO e rimarcata la necessità di procedere in tempi brevi all'affidamento dei lavori in relazione alla scadenza imposta dal decreto che finanzia i lavori (scadenza prevista per inizio lavori il 15 settembre 2022);

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 117 in data 01/09/2022 avente ad oggetto: RICHIESTA DI RIPRESENTAZIONE OFFERTA TRAMITE MEPA A SEGUITO DI DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PNRR (Missione 2, Componente C4, Investimento 2.2) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONE EU - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA DEI SERRAMENTI DELLE SCUOLE DEL CAPOLUOGO DI GUARENE - CUP INTERVENTO: B74D22000900002 - CIG AVANZATO - SIMOG: 93616863AE;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 120 in data 08/09/2022 con la quale ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, si approvava la proposta di aggiudicazione per l'affidamento dei lavori di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA DEI SERRAMENTI DELLE SCUOLE DEL CAPOLUOGO DI GUARENE - CUP INTERVENTO: B74D22000900002 - CIG AVANZATO - SIMOG: 93616863AE - alla Ditta SEIL S.N.C. SERRAMENTI DI VACCHETTA RODOLFO E LUCIANO, con sede in Frazione Lucchi n. 4 a Narzole (CN), Partita IVA 01763050042, verso il corrispettivo di Euro 149.202,70 comprensivi degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, oltre all'IVA prevista di legge al 10%, e quindi per un importo complessivo di Euro 164.122,97;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 125 del 13/09/2022 con la quale venne dato atto della DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE N. 120 DEL 08/09/2022 DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ED AFFIDAMENTO del progetto PNRR (Missione 2, Componente C4, Investimento 2.2) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA DEI SERRAMENTI DELLE SCUOLE DEL CAPOLUOGO DI GUARENE - CUP INTERVENTO: B74D22000900002 - CIG (SIMOG INTERVENTO): 93616863AE;

VISTO il VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA D'URGENZA in data 13/09/2022, registrato agli atti comunali al prot. 6909 del 13/09/2022;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 136 del 03/10/2022 con la quale si prese atto del VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI DEL 14/09/2022 (prodotto in data 30/09/2022 e registrato al prot. 7430 - è stato prodotto così come da certificato redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Chiara CUSSA, nata SAVIGLIANO (CN) il 30/10/1995, Codice Fiscale CSSCHR95R70I470I, residente a SAVIGLIANO (CN) in Via della Vittoria n. 17 - CAP 12038 (Partita IVA professionale 03889660043);

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 22 del 07/02/2023 con la quale si diede atto della regolare esecuzione della prima fase del servizio professionale consistente nella REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA, DEFINITIVO - ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA DEI SERRAMENTI DELLE SCUOLE DEL CAPOLUOGO DI GUARENE effettuato dall'Arch. Chiara CUSSA, nata SAVIGLIANO (CN) il 30/10/1995, Codice Fiscale CSSCHR95R70I470I, residente a SAVIGLIANO (CN) in Via della Vittoria n. 17 - CAP 12038 (Partita IVA professionale 03889660043) e venne liquidata la somma di Euro 7.500,00 oltre a CNPAIA al 4% per complessivi Euro 7.800,00;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 61 del 20/03/2023 in cui venne dato atto della RIPRESA DEI LAVORI n. 1 in data 20/03/2023 (LUNEDI') a cura Ditta SEIL S.N.C. SERRAMENTI DI VACCHETTA RODOLFO E LUCIANO, con sede in Frazione Lucchi n. 4 a Narzole (CN), Partita IVA 01763050042, a seguito della sospensione dei lavori in data 14/09/2022;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 66 del 05/04/2023 in cui venne approvato il primo stato di avanzamento lavori in oggetto (presentato in data 04/04/2023, registrato al prot. 2745), redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Chiara CUSSA, nata SAVIGLIANO (CN) il 30/10/1995, Codice Fiscale CSSCHR95R70I470I, residente a SAVIGLIANO (CN) in Via della Vittoria n. 17 - CAP 12038 (Partita IVA professionale 03889660043) inerenti ai lavori eseguiti a tutto il 01/04/2023 dell'importo di € 32'078,58 al lordo della ritenuta per infortuni (0,5%) dell'importo di Euro 160,39 per un importo netto di Euro 31'918,19, oltre all'IVA al 10% pari ad Euro 3'191,82 per complessivi Euro 35'110,01 e ritenuto doverlo approvare;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 67 del 12/04/2023 con la quale si prese atto del VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 2 DEL 11/04/2023 redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Chiara CUSSA, nata SAVIGLIANO (CN) il 30/10/1995, Codice Fiscale CSSCHR95R70I470I, residente a SAVIGLIANO (CN) in Via della Vittoria n. 17 (Partita IVA professionale 03889660043);

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 95 del 14/06/2023 in cui venne dato atto della RIPRESA DEI LAVORI n. 2 in data 12/06/2023 (LUNEDI') redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Chiara CUSSA, nata SAVIGLIANO (CN) il 30/10/1995, Codice Fiscale CSSCHR95R70I470I, residente a SAVIGLIANO (CN) in Via della Vittoria n. 17 (Partita IVA professionale 03889660043) a seguito della sospensione dei lavori in data 11/04/2023;

VISTA la documentazione prodotta in data 11/08/2023 e registrata al prot. 6478 relativa allo STATO FINALE dei LAVORI di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA DEI SERRAMENTI DELLE SCUOLE DEL CAPOLUOGO DI GUARENE - CUP INTERVENTO: B74D22000900002 - CIG

AVANZATO - SIMOG: 93616863AE, redatta a cura dell'Arch. Chiara CUSSA, nata SAVIGLIANO (CN) il 30/10/1995, Codice Fiscale CSSCHR95R70I470I, e costituita da:

- CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI;
- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE;
- LIBRETTO DELLE MISURE;
- REGISTO DI CONTABILITA';
- SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA';
- SAL FINALE DEI LAVORI;
- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DEI LAVORI;
- SAL FINALE DEL PROGETTISTA;

DATO ATTO che, preso atto del certificato di ultimazione lavori in data 10/08/2023 e sulla base della restante documentazione, risulta che sia l'impresa che il professionista designato hanno assolto al proprio incarico e che pertanto la suddetta contabilità finale risulta approvabile;

DATO ATTO che sulla base della documentazione suddetta risulta a credito della Ditta SEIL S.N.C. SERRAMENTI DI VACCHETTA RODOLFO E LUCIANO, con sede in Frazione Lucchi n. 4 a Narzole (CN), Partita IVA 01763050042, l'importo di Euro 117.284,51 oltre all'IVA al 10% pari ad Euro 11.728,45 per complessivi Euro 129.012,96, a saldo dei LAVORI di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA DEI SERRAMENTI DELLE SCUOLE DEL CAPOLUOGO DI GUARENE - CUP INTERVENTO: B74D22000900002 - CIG AVANZATO - SIMOG: 93616863AE;

DATO ATTO che sulla base della documentazione suddetta risulta a credito dell'Arch. Chiara CUSSA, nata SAVIGLIANO (CN) il 30/10/1995, Codice Fiscale CSSCHR95R70I470I, residente a SAVIGLIANO (CN) in Via della Vittoria n. 17 (Partita IVA professionale 03889660043) l'importo di Euro 4.500,00 oltre a contributo INARCASSA pari al 4% pari ad Euro 180,00 per complessivi Euro 4.680,00 a saldo della prestazione professionale svolta;

DATO ATTO il QUADRO ECONOMICO a consuntivo dell'intervento risulta il seguente:

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA DEI SERRAMENTI DELLE SCUOLE DEL CAPOLUOGO DI GUARENE				PROGETTO ESECUTIVO	SPESI A CONSUNTIVO	DIFFERENZA
LAVORI				Euro	Euro	Euro
IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI						
Comprensivo dell'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza				149.202,78	149.202,70	0,08
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA						
Non soggetto a ribasso				€ 683,44	683,44	INVARIATO
SOMMANO PER GARA D'APPA				148.519,34	148.519,26	0,08
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:						
Spese tecniche relative alla progettazione preliminare, definitiva esecutiva, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, alle necessarie attività preliminari, alla contabilità dei lavori e certificato di regolare esecuzione, esclusi contributi previdenziali del 4% ed iva				12.000,00	12.000,00	INVARIATO
Contributo AVCP				30,00	0,00	30,00
Contributi previdenziali sulla prestazione professionale (4% spese professionali)				€ 480,00	480,00	INVARIATO
Spese per attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità (Art.113, c.2 del D.lgs 50/2016) (2% dei lavori)				2.984,06	2.984,06	INVARIATO
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER LEGGE						
Iva su:		base imponib	% IVA	IVA		
Lavori		149.202,78	10%	€ 14.920,28	€ 14.920,28	€ 14.920,27
Imprevisti ed arrotondamenti				5.382,88	0,00	5.382,88
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				35.797,22	30.384,33	5.412,89
IMPORTO TOTALE				185.000,00	€ 179.587,03	€ 5.412,97

VERIFICATA la Regolarità contributiva della Ditta SEIL S.N.C. SERRAMENTI DI VACCHETTA RODOLFO E LUCIANO, con sede in Frazione Lucchi n. 4 a Narzole (CN), Partita IVA 01763050042 tramite acquisizione del Certificato INPS_36744772 rilasciato in data 05/07/2023 e scadenza il 02/11/2023;

VERIFICATA la Regolarità Contributiva dell'Arch. Chiara CUSSA di Savigliano tramite acquisizione del certificato INARCASSA 948084/171.2.1/STAP03 rilasciato in data odierna;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella specifica imputazione sulla Missione n. 04.02.2, Capitolo n. 7130/25/1 del bilancio di previsione 2022/2024;

CONSIDERATO che l'adozione del presente atto compete al Responsabile del Servizio nominato con provvedimento sindacale ai sensi dell'art.107 - comma 1, 2 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE, come in effetti approva, la parte motivata e di considerare la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI APPROVARE il CERTIFICATO DI REGOLARE e lo STATO FINALE DEI LAVORI di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA DEI SERRAMENTI DELLE SCUOLE DEL CAPOLUOGO DI GUARENE - CUP INTERVENTO: B74D22000900002 - CIG AVANZATO - SIMOG: 93616863AE dalla Ditta SEIL S.N.C. SERRAMENTI DI VACCHETTA RODOLFO E LUCIANO;
3. DI APPROVARE il CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 dei LAVORI di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA DEI SERRAMENTI DELLE SCUOLE DEL CAPOLUOGO DI GUARENE - CUP INTERVENTO: B74D22000900002 - CIG AVANZATO - SIMOG: 93616863AE dell'importo di Euro 117.284,51 oltre all'IVA al 10% pari ad Euro 11.728,45 per complessivi Euro 129.012,96, da liquidare alla Ditta SEIL S.N.C. SERRAMENTI DI VACCHETTA RODOLFO E LUCIANO, con sede in Frazione Lucchi n. 4 a Narzole (CN), dietro presentazione di regolare fattura;
4. DI APPROVARE lo STATO FINALE delle SPESE TECNICHE da corrispondere all'Arch. Chiara CUSSA, nata SAVIGLIANO (CN) il 30/10/1995, Codice Fiscale CSSCHR95R70I470I, nell'importo di Euro 4.500,00 oltre a contributo INARCASSA pari al 4% pari ad Euro 180,00 per complessivi Euro 4.680,00;
5. DI LIQUIDARE, dietro presentazione di regolare fattura e previa ulteriore verifica di regolarità contributiva (se necessario in relazione alla data di scadenza del DURC già acquisito), alla Ditta SEIL S.N.C. SERRAMENTI DI VACCHETTA RODOLFO E LUCIANO, con sede in Frazione Lucchi n. 4 a Narzole (CN), Partita IVA 01763050042, l'importo di Euro 117.284,51 oltre all'IVA al 10% pari ad Euro 11.728,45 per complessivi Euro 129.012,96, a saldo dei LAVORI di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA DEI SERRAMENTI DELLE SCUOLE DEL CAPOLUOGO DI GUARENE - CUP INTERVENTO: B74D22000900002 - CIG AVANZATO - SIMOG: 93616863AE;
6. DI LIQUIDARE, dietro presentazione di regolare fattura, all'Arch. Chiara CUSSA, nata SAVIGLIANO (CN) il 30/10/1995, Codice Fiscale CSSCHR95R70I470I, l'importo di Euro 4.500,00 oltre a contributo INARCASSA pari al 4% pari ad Euro 180,00 per complessivi Euro 4.680,00, a saldo della prestazione professionale prestata a corredo dei LAVORI di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA DEI SERRAMENTI DELLE SCUOLE DEL CAPOLUOGO DI GUARENE - CUP INTERVENTO: B74D22000900002 - CIG AVANZATO - SIMOG: 93616863AE;
7. DI DARE ATTO che a completamento dell'intervento risulta un'economia di Euro 5.412,97;

8. DI TRASMETTERE la presente alla Responsabile del Servizio Personale per la liquidazione dell'incentivo per funzioni tecniche secondo quanto previsto nella Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 109 del 18/08/2022 con la quale venne costituito il gruppo di lavoro ai sensi dell'Art 6 del Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 s.m.i. approvato con delibera di G.M. n. 63/2017, per le attività svolte dal personale dell'Ente, stabilito nell'importo Euro 2.984,06;
9. DI FAR FRONTE alla spesa complessiva di Euro 136.677,02 alla Missione n. 04.02.2, Capitolo n. 7130/25/1 del bilancio di previsione 2022/2024;
10. DI DARE ATTO che per la "tracciabilità dei flussi finanziari" ex art. 3, comma 5, della legge n. 136/10 e s.m.i è stato richiesto il codice CIG: 93616863AE;
11. DI DARE ATTO che la spesa impegnata complessivamente per l'intervento pari ad Euro 185.000,00 deriva per
- Euro 99.205,50 quale incentivo, ai sensi dell'art. 4, comma 6 del Decreto 16 febbraio 2016, dal GSE - Gestore dei servizi energetici - Contributo Statale del ministero delle finanze,
 - Euro 50.000,00 da contributo previsto dal Decreto Interministeriale per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – annualità 2022 ai sensi dell'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 –
FONDI PNRR (Missione 2, Componente C4, Investimento 2.2) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONE EU;
 - Euro 35.794,50 da fondi comunali;
- e viene imputata al Bilancio di previsione secondo quanto previsto la seguente tabella riassuntiva:

Anno di registrazione	Anno esigibilità scadenza obbligazione	Missione e capitolo	Importo	Impegno
2022	2022	04.02.2 – 7130/25/1	12.480,00	354
2022	2022	04.02.2 – 7130/25/1	172.520,00	439

12. DI DARE ATTO che il pagamento derivante dal predetto impegno è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2, D.L. 78/2009);
13. DI DARE ATTO di non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interessi con la Ditta succitata;
14. DI PUBBLICARE il presente dispositivo ai sensi delle vigenti norme sulla trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione.

Letto, confermato e sottoscritto



Il Responsabile del Servizio
F.to: **Arch. CASTELLO GIULIO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Si certifica che in copia conforme all'originale la presente determinazione viene pubblicata sul sito informatico www.guarene.it - Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 13/09/2023 al 28/09/2023 al n. _____ del Registro delle pubblicazioni

Guarene, lì 13/09/2023



Il Segretario Comunale
F.to: **FRACCHIA D.SSA PAOLA**

CONTROLLI DEL RESPONSABILE DELL'ATTO

VISTO di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i..

Guarene, lì 24/08/2023



Il Responsabile del Servizio
F.to: **Arch. CASTELLO GIULIO**

CONTROLLI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D.Lgs. 267 del 18/08/2000 s.m.i.

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.Lgs 267 del 18/08/2000

VISTO di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento derivante dal predetto impegno con lo stanziamento di Bilancio e con le regola di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2, D.L. 78/2009 e l'ordinazione della spesa stessa.

Guarene, lì 24/08/2023



Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: **QUAZZO Rag. GIULIANO**

CONTROLLI DEL SEGRETARIO

Si dà atto che il controllo di regolarità amministrativa del presente atto viene assicurato nella fase successiva ai sensi del comma 1 art. 147 bis e art. 2 e 3 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. e del Regolamento Comunale.

Guarene, lì 24/08/2023



Il Segretario Comunale
F.to: **FRACCHIA D.SSA PAOLA**

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Guarene, 13/09/2023

Il Segretario Comunale

