


FUTURA LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Copia Albo

COMUNE DI GUARENE
PROVINCIA DI CUNEO

**DETERMINAZIONE
AREA LAVORI PUBBLICI -
TECNICO MANUTENTIVA -
SVILUPPO LOCALE**

NUMERO 35 DEL 27/03/2024

OGGETTO:

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense” “INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PLESSO SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA- VIA MULINO VECCHIO N. 1 - FRAZIONE VACCHERIA - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA”
CUP B74E22000060006**

**APPROVAZIONE SECONDO S.A.L. E LIQUIDAZIONE
COMPETENZE INERENTI AI LAVORI ED ALLE SPESE
TECNICHE**

CIG LAVORI: 95566469C1

CIG SPESE TECNICHE: 95083499CF

Il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Giulio CASTELLO propone quanto segue:

PREMESSO che l'Amministrazione del Comune di Guarene, nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità intende promuovere la realizzazione di una mensa con relativa cucina da porre in dotazione alla scuola elementare della Frazione Vaccheria di Guarene, in quanto il complesso risulta sprovvisto di locali idonei sia per la preparazione del cibo che per la refezione scolastica;

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 18/02/2022 veniva approvato il **PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA dell'“INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PLESSO SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA- VIA MULINO VECCHIO N. 1 - FRAZIONE VACCHERIA - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA”** redatto dall'Ing. Davide ADRIANO di Alba (CN), dell'importo complessivo di € 500.000,00, ovvero per importo di lavori a base d'asta di Euro 370.000,00, oltre ad Euro 130.000,00 di somme a disposizione,

DATO ATTO che il Comune di Guarene procedeva alla candidatura del progetto di cui in trattasi al finanziamento del D.M. 2 dicembre 2021 n. 343 - Avviso pubblico 2 dicembre 2021, prot. n. 48038, per la presentazione di candidature per la messa in sicurezza e realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

DATO ATTO che il Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR, verificata la coerenza con gli obiettivi del Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati, ha approvato le graduatorie e ha ammesso a finanziamento la suddetta proposta progettuale con decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del PNRR 8 giugno 2022, n. 19 con ammissione in via definitiva a finanziamento a valere sul PNRR - Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”;

CONSIDERATO che in data 10/08/2022 è stato siglato tra il Comune di Guarene ed l'Unità di Missione del Ministero per l'Istruzione l'”*Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PLESSO SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA- VIA MULINO VECCHIO N. 1 - FRAZIONE VACCHERIA- PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA*”;

DATO ATTO che a seguito di comunicazione in data 27/09/2022 del Ministero dell'Istruzione UNITÀ DI MISSIONE PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - Missione 4 – Istruzione e Ricerca -Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense, avente ad oggetto: “**DPCM 28 luglio 2022** –

Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio delle opere Indifferibili è stato preassegnato un contributo pari al 10% dell'importo assegnato con decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per il PNRR 8 giugno 2022, n. 19 (Nota m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0079477. 27-09-2022) e che l'importo complessivo del Quadro Economico risulta quindi di Euro 550.000,00 (Euro 500.000,00 + contributo preassegnato del 10% pari ad Euro 50.000,00);

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 10/11/2022 si procedeva all' **APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO ALL'IMPORTO DI EURO 550.000,00 COMPRESIVO DEL CONTRIBUTO PREASSEGNAZIONE DEL 10% CON ATTO DEL DIRETTORE GENERALE DELL'UNITÀ DI MISSIONE PER IL PNRR 8 GIUGNO 2022, N. 19, CON ALLINEAMENTO ALLA REVISIONE DEI PREZZI DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ED INTEGRAZIONI TECNICHE PER RENDERE L'OPERA CANTIERABILE**, del complessivo importo di € 550.000,00 , con quadro economico così aggiornato:

PNRR - Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense" "INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PLESSO SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA- VIA MULINO VECCHIO N. 1 - FRAZIONE VACCHERIA - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA"												
QUADRO ECONOMICO INTERVENTO						PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA			AGGIORNAMENTO A SEGUITO DI PREASSEGNAZIONE 10%			
							€	350.000,00		€	410.000,00	
							€	20.000,00		€	20.000,00	
							€	370.000,00		€	430.000,00	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE												
							€	37.000,00		€	43.000,00	
							€	37.000,00		€	44.000,00	
							€	1.480,00		€	1.760,00	
							€	8.465,60		€	10.067,20	
							€	1.000,00		€	919,88	
							€	5.550,00		€	6.450,00	
							€	18.500,00		€	annullati	
							€	225,00		€	225,00	
							€	1.500,00		€	annullati	
							€	19.279,40		€	13.577,92	
							€	130.000,00		€	120.000,00	
										piu'		
							€	500.000,00		10%	€	550.000,00

DATO ATTO che, nello specifico, con la medesima Deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 10/11/2022, veniva:

- **preso atto** del Contributo supplementare del 10% preassegnato dal *PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense - Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili* come

da Comunicazione m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0079477.27-09-2022;

- **preso atto** del parere favorevole del SEIS di Cuneo in data 07/11/2022 (Ufficio Servizio Europa Interventi strategici Provincia di Cuneo) in merito al prospettato allineamento del Quadro Economico ad Euro 550.000,00 complessivi derivante dall'aggiornamento dei prezzi con contestuale necessità di adeguare il Computo Metrico Estimativo;
- **approvato** il NUOVO QUADRO ECONOMICO dell'intervento "INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PLESSO SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA - VIA MULINO VECCHIO N. 1 - FRAZIONE VACCHERIA- PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ", CUP B74E22000060006" derivante dalla revisione della stima del Computo Metrico Estimativo comprensivo dell'aggiornamento dello stesso con allineamento al Prezziario di Luglio 2022, e dall'integrazione delle voci di cui al PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (Euro 500.000,00) con dettaglio tecnico più specifico delle stesse per un importo complessivo del QUADRO ECONOMICO del PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO pari ad Euro 550.000,00;
- **dato atto** che tale nuovo quadro economico dell'importo complessivo di Euro 550.000,00 sarà utilizzato come base per l'affidamento della prestazione professionale inerente alla redazione del **PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO**;
- individuato il Responsabile del Procedimento nella persona del sottoscritto;

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 177 del 07/12/2012 è stato affidato all'Ing. Davide ADRIANO di Alba (CN), a seguito di procedura effettuata tramite il portale MEPA, l'incarico professionale per progettazione definitiva - esecutiva (comprensiva di studi impiantistici, strutturali, termotecnici ed ogni altro studio tale da garantire l'opera immediatamente cantierabile), per la Direzione lavori architettonica, redazione stati avanzamento lavori e contestuale rendicontazione sulla piattaforma dedicata del P.N.R.R. direzione lavori strutturale, direzione lavori impiantistica, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione - incorso d'opera rendicontazione conclusiva sulla piattaforma dedicata del P.N.R.R., verso il corrispettivo di Euro 43.780,00 oltre CNPAIA ed IVA di legge;

DATO ATTO che l'Ing. Davide ADRIANO di Alba (CN) produceva in data 15/12/2022 il PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO dell'"INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PLESSO SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA - VIA MULINO VECCHIO N. 1 - FRAZIONE VACCHERIA- PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA", CUP B74E22000060006;

DATO ATTO che con Deliberazione dell'Giunta Comunale n. 204 del 16/12/2022 si procedeva all'approvazione del progetto DEFINITIVO – ESECUTIVO del complessivo importo di € 550.000,00;

DATO ATTO che il quadro economico del progetto DEFINITIVO – ESECUTIVO dell'"INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PLESSO SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA - VIA MULINO VECCHIO N. 1 - FRAZIONE VACCHERIA- PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA

ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA”, CUP B74E22000060006 approvato con Deliberazione dell' Giunta Comunale n. 204 del 16/12/2022 risulta dal seguente prospetto:

IMPORTO A BASE D'ASTA (da assoggettare a ribasso)	€ 414.872,26
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 15.265,07
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 430.137,33
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
- I.V.A. sui lavori 10%	€ 43.013,73
- Spese di progettazione, calcolo direzione lavori, contabilità, sicurezza	€ 43.780,00
- Cassa professionale (4%)	€ 1.751,20
- I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 10.016,86
- Collaudo statico (725€ + cassa e I.V.A.)	€ 919,88
- Validazione, Incentivo R.U.P., Commissioni.... (1.5%)	€ 6.450,00
- Contributo ANAC (Delibera ANAC 19 dicembre 2018, n. 1174, 18 dicembre 2020, n. 1197)	€ 225,00
- Imprevisti, economie (IVA incl)	€ 13.706,00
Sommario	€ 118.862,67
Importo Progetto	€ 550.000,00

DATO ATTO che la copertura finanziaria del progetto *“INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PLESSO SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA - VIA MULINO VECCHIO N. 1 - FRAZIONE VACCHERIA- PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA”, CUP B74E22000060006*“ risulta derivare da:

- Finanziamento del Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR, con decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del PNRR 8 giugno 2022, n. 19 - *Ministero dell'Istruzione - UNITÀ DI MISSIONE PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA- Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia;*
- Supplemento di contributo pari al 10% per aggiornamento prezzi come previsto dal DPCM 28 luglio 2022 – Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili e dal successivo Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per il PNRR in data 27 settembre 2022, n. 79477 - *Ministero dell'Istruzione - UNITÀ DI MISSIONE PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA- Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia;*

CONSIDERATO che con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 58 del 14/03/2023 veniva dato atto, a seguito di procedura di gara effettuata dalla Centrale Unica di Committenza di Alba ed ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di *“INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E*

DEL PLESSO SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA - VIA MULINO VECCHIO N. 1 FRAZIONE VACCHERIA PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA”, CUP B74E22000060006 alla ditta G&G COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in FRAZIONE GORZANO N. 235/2 di San Damiano D’Asti (AT), 14015 (C.F. – P.IVA. 01180930057) per un importo di €. 410.225,69, al netto del ribasso offerto del 1,12%, cui vanno aggiunti € 15.265,07 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 425.490,76, oltre IVA al 10% per complessivi Euro 468.039,84;

RICHIAMATO il contratto Rep. N. 1066 del 23.05.2023;

PRESO ATTO del PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI in data 16/06/2023, registrato al prot. 4846 di pari data;

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 100 del 19/06/2023 venne riconosciuta e liquidata alla Ditta G&G COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in FRAZIONE GORZANO N. 235/2 di San Damiano D’Asti (AT), 14015 (C.F. – P.IVA. 01180930057) l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'importo di € 85.098,15, oltre iva al 10%, per complessivi € 93.607,97 per lavori previsti dal PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense” “INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PLESSO SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA- VIA MULINO VECCHIO N. 1 - FRAZIONE VACCHERIA - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA” - CUP B74E22000060006 - CIG: 95566469C1;

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 192 del 13/10/2023 si procedeva all’AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE LINEE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VACCHERIA - CUP B74E22000060006 - CIG: A01A719788, all’Operatore economico ERRECI s.r.l. con sede in Via Cesare Pavese n. 3 a CORNELIANO D’ALBA (C.F. e P.I. 02324740048 verso il corrispettivo di Euro 7.550,00 oltre all’IVA prevista di legge al 22% pari ad Euro 1.661,00, e quindi per un importo complessivo di Euro 9.211,00 e procedeva altresì ad avviare al procedura per la verifica dei requisiti volti alla determinazione dell'efficacia dell'aggiudicazione stessa, e che pertanto l’efficacia dell’aggiudicazione risultava subordinata al positivo riscontro del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in capo all'aggiudicatario;

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 202 del 06/11/2023 si procedeva con DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE N. 192 del 13/10/2023 dei LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE LINEE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VACCHERIA - CIG: A01A719788 nell’ambito dell’“INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PLESSO SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA - VIA MULINO VECCHIO N. 1 FRAZIONE VACCHERIA PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA”, CUP B74E22000060006;

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Arch. Giulio CASTELLO n. 220 in data 05/12/2023 si procedette all’APPROVAZIONE dello STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 a tutto il 29/11/2023 ed il relativo CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 dei lavori relativi al *PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e*

mense” “INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PLESSO SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA- VIA MULINO VECCHIO N. 1 - FRAZIONE VACCHERIA - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA dell'importo di Euro 149.341,95 al lordo del recupero dell'anticipazione pari ad Euro 29.860,94 della ritenuta per infortuni dell'importo di Euro 746,71, per un importo netto di Euro 118.734,30, oltre all'IVA al 10% pari ad Euro 11.873,43 per complessivi Euro 130.607,73, liquidati alla Ditta G&G COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Frazione Gorzano N. 235/2 a San Damiano D'Asti (AT), 14015 (C.F. – P.IVA. 01180930057), e contestualmente venne APPROVATO e LIQUIDATO il CERTIFICATO DI PAGAMENTO SPESE TECNICHE IN ACCONTO determinato in Euro 11.694,77 (II Acconto - D.L.: 35.089% della quota parte D.L. pari al 60% di 43.780,00 = € 9.217,19 oltre CNPAIA (4%) ed IVA al 22%) in relazione alla prestazione di Direzione dei Lavori in corso di svolgimento cura Ing. Adriano DAVIDE, nato ad Alba (CN) il 29/01/1976, (Codice Fiscale DRNDVD76A29A1240) con studio in Viale G. Vico n. 6 ad Alba (CN);

DATO ATTO che con comunicazione registrata agli atti comunali in data 27/03/2024 al prot. 2596, il Direttore dei Lavori Ing. Davide ADRIANO ha presentato lo STATO AVANZAMENTO LAVORI n.2 a tutto il 26/03/2024 costituito dai seguenti elaborati

- 1 – LIBRETTO DELLE MISURE n. 2;
- 2 – STATO AVANZAMENTO LAVORI n. 2;
- 3 – REGISTRO DI CONTABILITA' n. 2;
- 4 – DICHIARAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE Ditta G&G COSTRUZIONI S.R.L.;
- 5.1 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 2 Ditta G&G COSTRUZIONI S.R.L.;
- 5.2 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 2 Professionista D.L. ING. DAVIDE ADRIANO;

VERIFICATA la documentazione tecnica relativa allo STATO AVANZAMENTO LAVORI n. 2 a tutto il 26/03/2024 dalla quale risulta:

IMPORTO A BASE D'ASTA (da assoggettare a ribasso)	€ 414.872,26
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 15.265,07
<hr/>	
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 430.137,33
RIBASSO (1,12 % su 414.872,26) -	€ 4.646,57
TOTALE IMPORTO DI AFFIDAMENTO	€ 425.490,76
AMMONTARE NETTO DEI LAVORI a tutto il 26/03/24 paria al 71,464%	€ 304.102,06
PER RECUPERO ANTICIPAZIONE (71,50% su 85.098,15)	€ 60.845,18
A DEDURRE PRIMO SAL (a tutto il 26/11/2023)	€ 118.734,30
RITENUTA PER INFORTUNI (0,50% su 149.341,95) -	€ 1.520,51
A CREDITO DELL'IMPRESA	€ 123.002,30
IVA AL 10%	€ 12.300,21
TOTALE	€ 135.302,07

VISTO l'All. 5.1 quale CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 (ALL.5.1) PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI NETTI € 123,002,30 CORRISPONDENTE ALLO STATO D'AVANZAMENTO

LAVORI N.2, a credito della Ditta G&G COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in FRAZIONE GORZANO N. 235/2 di San Damiano D'Asti (AT), 14015 (C.F. – P.IVA. 01180930057;

VISTO l' **All. 5.2** quale **CERTIFICATO DI PAGAMENTO SPESE TECNICHE IN ACCONTO** e considerato che in relazione alla prestazione professionale prestata dall'Ing. Davide ADRIANO, nato ad Alba (CN) il 29/01/1976, (Codice Fiscale DRNDVD76A29A124O) con studio in Viale G. Vico n. 6 ad Alba (CN), risulta da corrispondere il terzo acconto che viene determinato in Euro 12.123,35 in relazione alla prestazione di Direzione dei Lavori in corso di svolgimento, illustrata secondo il seguente prospetto:

- III Acconto - quota D.L.: 71.464% della quota parte D.L. pari al 60% di 43.780,00 = € 18.772,16
A dedurre della quota del II Acconto della quota D.L. primo S.A.L. € 9.217,19
CREDITO DEL PROFESSIONISTA corrispondente al secondo S.A.L. € 9.554,97
oltre CNPAIA (4%) ed IVA (22%) € **12.123,35**

RITENUTO di dover approvare la documentazione relativa allo STATO AVANZAMENTO LAVORI n. 2 a tutto il 26/03/2024 redatta Direttore dei Lavori, Ing. Davide ADRIANO e costituita dai seguenti elaborati:

- 1 – LIBRETTO DELLE MISURE n.2;
- 2 – STATO AVANZAMENTO LAVORI n.2;
- 3 – REGISTRO DI CONTABILITA' n.2;
- 4 – DICHIARAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE Ditta G&G COSTRUZIONI S.R.L.;
- 5.1 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO Ditta G&G COSTRUZIONI S.R.L.;
- 5.2 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO ING. DAVIDE ADRIANO;

CONSIDERATO che è stato acquisito in data odierna il DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA della Ditta G&G COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in FRAZIONE GORZANO N. 235/2 di San Damiano D'Asti (AT), 14015 (C.F. – P.IVA. 01180930057) DURC INAIL_42769023 rilasciato in data 04/03/2024 e scadenza in data 02/07/2024;

CONSIDERATO che è stato acquisito il CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA dell'Ing. ADRIANO Davide – Certificato INARCASSA n 689293/171.2.1/STAP03 in data 27/03/2024;

ACCERTATA, infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

VISTI

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.L. n. 32/2019 conv. in Legge n. 55/2019;
- il D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), conv. dalla L. 27/2020;
- il D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), conv. con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

- il regolamento comunale di contabilità;

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 22 Gennaio 2024 è stato delineato un nuovo ASSETTO ORGANIZZATIVO ANNO 2024 sulla base del quale e dei relativi DECRETI DI NOMINA il titolare dell'Ufficio Lavori Pubblici – Tecnico Manutentiva – Sviluppo locale risulta il Signor Sindaco SIMONE Manzone, e che il sottoscritto Arch. Giulio CASTELLO mantiene il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento del pro

CONSIDERATO che l'adozione del presente atto compete al Responsabile del Servizio nominato con provvedimento sindacale ai sensi dell'art. 107 - comma 1, 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 " Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

il sottoscritto Arch. Giulio CASTELLO, Responsabile Unico del Procedimento

propone l'approvazione della presente

D E T E R M I N A

nella quale viene previsto

1. DI APPROVARE, come in effetti approva, la parte motivata e di considerare la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI APPROVARE lo STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI n. 2 a tutto il 26/03/2024 relativo al PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense" "INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PLESSO SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA- VIA MULINO VECCHIO N. 1 - FRAZIONE VACCHERIA - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA", opere eseguite dalla Ditta G&G COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in FRAZIONE GORZANO N. 235/2 di San Damiano D'Asti (AT), 14015 (C.F. – P.IVA. 01180930057), dell'importo di Euro 304.102,06 al lordo del recupero dell'anticipazione pari ad Euro 60.845,18 della ritenuta per infortuni dell'importo di Euro 1.520,51 e dell'importo corrispondente al primo S.A.L. di Euro 118.734,30 per un importo netto di Euro 123.002,07, oltre all'IVA al 10% pari ad Euro 12.300,21 per complessivi Euro 135.302,28;
3. DI APPROVARE il CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 dei lavori relativi al *PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense" "INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PLESSO SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA- VIA MULINO VECCHIO N. 1 - FRAZIONE VACCHERIA - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA* dell'importo di Euro 123.002,07, oltre all'IVA al 10% pari ad Euro 12.300,21 per complessivi Euro 135.302,28, da liquidare alla Ditta G&G COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in FRAZIONE GORZANO N. 235/2 di San Damiano D'Asti (AT),

14015 (C.F. – P.IVA. 01180930057), dietro presentazione di regolare fattura e previa ulteriore verifica della regolarità contributiva alla data di liquidazione;

4. DI APPROVARE il CERTIFICATO DI PAGAMENTO SPESE TECNICHE IN ACCONTO che viene determinato in Euro 12.123,35 (III Acconto - D.L.: Euro 9.554,97 oltre CNPAIA al 4% ed IVA al 22%) in relazione alla prestazione di Direzione dei Lavori in corso di svolgimento cura Ing. Adriano DAVIDE, nato ad Alba (CN) il 29/01/1976, (Codice Fiscale DRNDVD76A29A124O) con studio in Viale G. Vico n. 6 ad Alba (CN);
5. DI LIQUIDARE alla Ditta G&G COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in FRAZIONE GORZANO N. 235/2 di San Damiano D'Asti (AT), 14015 (C.F. – P.IVA. 01180930057), l'importo di Euro 123.002,07, oltre all'IVA al 10% pari ad Euro 12.300,21 per complessivi Euro 135.302,28, dietro presentazione di regolare fattura e previa ulteriore verifica della regolarità contributiva alla data di liquidazione, corrispondente al CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 dei lavori relativi al *PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense” “INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PLESSO SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA-VIA MULINO VECCHIO N. 1 - FRAZIONE VACCHERIA - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA;*
6. DI LIQUIDARE all'Ing. Adriano DAVIDE, nato ad Alba (CN) il 29/01/1976, (Codice Fiscale DRNDVD76A29A124O) con studio in Viale G. Vico n. 6 ad Alba (CN), l'importo di Euro 9.554,97 oltre CNPAIA (4%) ed IVA (22%) per complessivi Euro 12.123,35, dietro presentazione di regolare fattura, corrispondente al CERTIFICATO DI PAGAMENTO SPESE TECNICHE IN ACCONTO – III QUOTA;
7. DI DARE ATTO CHE i lavori di cui alla suddetta prestazione sono finanziati interamente con fondi del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”;
8. DI FAR FRONTE alla spesa complessiva di Euro 147.425,63 secondo il cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2014, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.lgs. n. 126/2014, come segue:

Anno di registrazione	Anno esigibilità scadenza obbligazione	Missione e capitolo	Importo	Impegno
2022 LAVORI	2022	2.04.02 (7140/2)	Euro 135.302,28	531 sub 2
2022 SPESE TECNICHE	2022	04.02.2 (7140/20)	Euro 12.123,35	531 sub 1

9. DI DARE ATTO che per la “tracciabilità dei flussi finanziari” ex art. 3, comma 5, della legge n. 136/10 e s.m.i. sono stati acquisiti i seguenti codici:
CUP B74E22000060006
CIG LAVORI: 95566469C1
CIG SPESE TECNICHE: 95083499CF

10. DI DARE ATTO che i pagamenti derivanti dai predetti sono compatibili con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2, D.L. 78/2009);
11. DI DARE ATTO che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, di non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interessi con la Ditta succitata o con il Professionista;
12. DI DARE ATTO che la liquidazione avverrà tramite bonifico sul conto dedicato indicato nella dichiarazione citata nella parte narrativa, agli atti;
13. DI DARE ATTO che la presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché per l'attestazione di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis, comma 1, del citato D.Lgs., i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento, il quale è pertanto immediatamente esecutivo;
14. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e procedere alla pubblicazione nei tempi e modalità previste ai sensi della normativa vigente;

Letto, confermato e sottoscritto



Il Responsabile del Servizio
F.to: **SINDACO MANZONE SIMONE**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Si certifica che in copia conforme all'originale la presente determinazione viene pubblicata sul sito informatico www.guarene.it - Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28/05/2024 al 12/06/2024 al n. _____ del Registro delle pubblicazioni

Guarene, li 28/05/2024



Il Segretario Comunale
F.to: **FRACCHIA D.SSA PAOLA**

CONTROLLI DEL RESPONSABILE DELL'ATTO

VISTO di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i..

Guarene, li 27/03/2024



Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to: **ARCH. GIULIO CASTELLO**

CONTROLLI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D.Lgs. 267 del 18/08/2000 s.m.i.

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.Lgs 267 del 18/08/2000

VISTO di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento derivante dal predetto impegno con lo stanziamento di Bilancio e con le regola di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2, D.L. 78/2009 e l'ordinazione della spesa stessa.

Guarene, li 27/03/2024



Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: **MANASSERO D.SSA SILVIA**

CONTROLLI DEL SEGRETARIO

Si dà atto che il controllo di regolarità amministrativa del presente atto viene assicurato nella fase successiva ai sensi del comma 1 art. 147 bis e art. 2 e 3 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. e del Regolamento Comunale.

Guarene, li 27/03/2024



Il Segretario Comunale
F.to: **FRACCHIA D.SSA PAOLA**

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Guarene, 28/05/2024

Il Segretario Comunale

