


FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PROVVEDIMENTI PER IL 2013

Originale

COMUNE DI GUARENE

PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA - SVILUPPO LOCALE

NUMERO 160 DEL 28/11/2024

OGGETTO:

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense" "INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PLESSO SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA- VIA MULINO VECCHIO N. 1 - FRAZIONE VACCHERIA - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA"
CUP B74E22000060006

APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTABILITA' FINALE, E LIQUIDAZIONE COMPETENZE

CIG LAVORI IMPRESA G&G: 95566469C1

CIG SPESE TECNICHE ING. ADRIANO: 95083499CF

CIG COLLAUDO STRUTTURALE ING. CIRIO: 9813968697

CIG LAVO



Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Giulio CASTELLO propone quanto segue:

“PREMESSO che l'Amministrazione del Comune di Guarene, nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, intende promuovere la realizzazione di una mensa con relativa cucina da porre in dotazione alla scuola elementare della Frazione Vaccheria di Guarene, in quanto il complesso risulta sprovvisto di locali idonei sia per la preparazione del cibo che per la refezione scolastica;

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 18/02/2022 veniva approvato il PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA dell' **“INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PLESSO SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA- VIA MULINO VECCHIO N. 1 - FRAZIONE VACCHERIA - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA”** redatto dall'Ing. Davide ADRIANO di Alba (CN), dell'importo complessivo di € 500.000,00, ovvero per importo di lavori a base d'asta di Euro 370.000,00, oltre ad Euro 130.000,00 di somme a disposizione;

DATO ATTO che il Comune di Guarene procedeva alla candidatura del progetto di cui in trattasi al finanziamento del D.M. 2 dicembre 2021 n. 343 - Avviso pubblico 2 dicembre 2021, prot. n. 48038, per la presentazione di candidature per la messa in sicurezza e realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

DATO ATTO che il Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR, verificata la coerenza con gli obiettivi del Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati, ha approvato le graduatorie e ha ammesso a finanziamento la suddetta proposta progettuale con decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del PNRR 8 giugno 2022, n. 19 con ammissione in via definitiva a finanziamento a valere sul PNRR - Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”;

CONSIDERATO che in data 10/08/2022 è stato siglato tra il Comune di Guarene ed l'Unità di Missione del Ministero per l'Istruzione l'“*Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PLESSO SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA- VIA MULINO VECCHIO N. 1 - FRAZIONE VACCHERIA- PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA*”;

DATO ATTO che, a seguito di comunicazione in data 27/09/2022 del Ministero dell'Istruzione UNITÀ DI MISSIONE PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - Missione 4 – Istruzione e Ricerca -Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense, avente ad oggetto: **“DPCM 28 luglio 2022 – Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio delle opere Indifferibili”**, è stato preassegnato un contributo pari al 10% dell'importo assegnato con decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per il PNRR 8 giugno 2022, n. 19 (Nota m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0079477. 27-09-2022) e che l'importo complessivo del Quadro Economico risulta quindi di € 550.000,00 (€ 500.000,00 + contributo preassegnato del 10% pari ad € 50.000,00);

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 10/11/2022 si procedeva all' **APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO ALL'IMPORTO DI EURO 550.000,00 COMPRESIVO DEL CONTRIBUTO PREASSEGNAO DEL 10% CON ATTO DEL DIRETTORE GENERALE DELL'UNITÀ DI MISSIONE PER IL PNRR 8 GIUGNO 2022, N. 19, CON ALLINEAMENTO ALLA REVISIONE DEI PREZZI DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ED INTEGRAZIONI TECNICHE PER RENDERE L'OPERA CANTIERABILE**, del complessivo importo di € 550.000,00 , con quadro economico così aggiornato:

PNNR - Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”
“INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PLESSO SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA- VIA MULINO VECCHIO N. 1 - FRAZIONE VACCHERIA - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA”

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO				PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	AGGIORNAMENTO A SEGUITO DI PREASSEGNAZIONE 10%
				€ 350.000,00	€ 410.000,00
				€ 20.000,00	€ 20.000,00
			Sommano	€ 370.000,00	€ 430.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE					
				€ 37.000,00	€ 43.000,00
				€ 37.000,00	€ 44.000,00
				€ 1.480,00	€ 1.760,00
				€ 8.465,60	€ 10.067,20
				€ 1.000,00	€ 919,88
				€ 5.550,00	€ 6.450,00
				€ 18.500,00	€ annullati
				€ 225,00	€ 225,00
				€ 1.500,00	€ annullati
				€ 19.279,40	€ 13.577,92
			Sommano	€ 130.000,00	€ 120.000,00
				piu'	
			Importo progetto	€ 500.000,00	€ 550.000,00

DATO ATTO che, nello specifico, con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 10/11/2022, veniva:

- **preso atto** del Contributo supplementare del 10% preassegnato dal *PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense - Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili come da Comunicazione m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0079477.27-09-2022;*
- **preso atto** del parere favorevole del SEIS di Cuneo in data 07/11/2022 (Ufficio Servizio Europa Interventi strategici Provincia di Cuneo) in merito al prospettato allineamento del Quadro Economico ad Euro 550.000,00 complessivi derivante dall’aggiornamento dei prezzi con contestuale necessità di adeguare il Computo Metrico Estimativo;
- **approvato** il NUOVO QUADRO ECONOMICO dell’intervento “INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PLESSO SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA - VIA MULINO VECCHIO N. 1 - FRAZIONE VACCHERIA- PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ”, CUP B74E22000060006“ derivante dalla revisione della stima del Computo Metrico Estimativo comprensivo dell’aggiornamento dello stesso con allineamento al Prezziario di Luglio 2022, e dall’integrazione delle voci di cui al PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (Euro 500.000,00) con dettaglio tecnico più specifico delle stesse per un importo complessivo del QUADRO ECONOMICO del PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO pari ad Euro 550.000,00;
- **dato atto** che tale nuovo quadro economico dell’importo complessivo di Euro 550.000,00 sarà utilizzato come base per l’affidamento della prestazione professionale inerente alla redazione del **PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO**;
- individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del sottoscritto (arch. Giulio Castello);

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 177 del 07/12/2012 è stato affidato all’Ing. Davide ADRIANO di Alba (CN), a seguito di procedura effettuata tramite il portale MEPA, l’incarico professionale per progettazione definitiva -esecutiva (comprensiva di studi impiantistici, strutturali, termotecnici ed ogni altro studio tale da garantire l’opera immediatamente cantierabile), per la Direzione lavori architettonica, redazione stati avanzamento lavori e contestuale rendicontazione sulla piattaforma dedicata del P.N.R.R. direzione lavori strutturale, direzione lavori impiantistica, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione - incorso d’opera rendicontazione conclusiva sulla piattaforma dedicata del P.N.R.R., verso il corrispettivo di Euro 43.780,00 oltre CNPAIA ed IVA di legge;

DATO ATTO che l’Ing. Davide ADRIANO di Alba (CN) produceva in data 15/12/2022 il PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO dell’“INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PLESSO SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA - VIA MULINO VECCHIO N. 1 - FRAZIONE



VACCHERIA- PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA”, CUP B74E22000060006;

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 16/12/2022 si procedeva all'approvazione del progetto DEFINITIVO – ESECUTIVO del complessivo importo di € 550.000,00;

DATO ATTO che il quadro economico del progetto DEFINITIVO – ESECUTIVO dell' “INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PLESSO SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA - VIA MULINO VECCHIO N. 1 - FRAZIONE VACCHERIA- PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA”, CUP B74E22000060006 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 16/12/2022 risulta dal seguente prospetto:

IMPORTO A BASE d'ASTA (da assoggettare a ribasso)	€ 414.872,26
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 15.265,07
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 430.137,33
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
- I.V.A. sui lavori 10%	€ 43.013,73
- Spese di progettazione, calcolo direzione lavori, contabilità, sicurezza	€ 43.780,00
- Cassa professionale (4%)	€ 1.751,20
- I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 10.016,86
- Collaudo statico (725€ + cassa e I.V.A.)	€ 919,88
- Validazione, Incentivo R.U.P., Commissioni....(1.5%)	€ 6.450,00
- Contributo ANAC (Delibera ANAC 19 dicembre 2018, n. 1174, 18 dicembre 2020, n. 1197)	€ 225,00
- Imprevisti, economie (IVA incl)	€ 13.706,00
Sommano	€ 119.862,67
Importo Progetto	€ 550.000,00

DATO ATTO che la copertura finanziaria del progetto “INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PLESSO SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA - VIA MULINO VECCHIO N. 1 - FRAZIONE VACCHERIA- PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA”, CUP B74E22000060006” risulta derivare da:

- o Finanziamento del Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR, con decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del PNRR 8 giugno 2022, n. 19 - *Ministero dell'Istruzione - UNITÀ DI MISSIONE PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA- Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia;*
- o Supplemento di contributo pari al 10% per aggiornamento prezzi come previsto dal DPCM 28 luglio 2022 – Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili e dal successivo Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per il PNRR in data 27 settembre 2022, n. 79477 - *Ministero dell'Istruzione - UNITÀ DI MISSIONE PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA- Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia;*

CONSIDERATO che con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 58 del 14/03/2023 veniva dato atto, a seguito di procedura di gara effettuata dalla Centrale Unica di Committenza di Alba ed ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di “INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PLESSO SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA - VIA MULINO VECCHIO N. 1 FRAZIONE VACCHERIA PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA”, CUP B74E22000060006 alla ditta G&G COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in FRAZIONE GORZANO N. 235/2 di San Damiano D'Asti (AT), 14015 (C.F. – P.IVA. 01180930057) per



un importo di € 410.225,69, al netto del ribasso offerto del 1,12%, cui vanno aggiunti € 15.265,07 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 425.490,76, oltre IVA al 10% per complessivi Euro 468.039,84;

RICHIAMATO il Contratto Rep. N. 1066 del 23.05.2023;

PRESO ATTO del PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI in data 16/06/2023, registrato al prot. 4846 di pari data;

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 100 del 19/06/2023 venne riconosciuta e liquidata alla Ditta G&G COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Frazione GORZANO N. 235/2 di San Damiano D'Asti (AT), 14015 (C.F. – P.IVA. 01180930057) l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'importo di € 85.098,15, oltre iva al 10%, per complessivi € 93.607,97 per lavori previsti dal PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense” “INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PLESSO SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA- VIA MULINO VECCHIO N. 1 - FRAZIONE VACCHERIA - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA” - CUP B74E22000060006 - CIG: 95566469C1;

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 192 del 13/10/2023 si procedeva all'AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE LINEE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VACCHERIA - CUP B74E22000060006 - CIG: A01A719788, all'Operatore economico ERRECI s.r.l. con sede in Via Cesare Pavese n. 3 a CORNELIANO D'ALBA (C.F. e P.I. 02324740048 verso il corrispettivo di Euro 7.550,00 oltre all'IVA prevista di legge al 22% pari ad Euro 1.661,00, e quindi per un importo complessivo di Euro 9.211,00 e procedeva altresì ad avviare al procedura per la verifica dei requisiti volti alla determinazione dell'efficacia dell'aggiudicazione stessa, e che pertanto l'efficacia dell'aggiudicazione risultava subordinata al positivo riscontro del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in capo all'aggiudicatario;

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 202 del 06/11/2023 si procedeva con DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE N. 192 del 13/10/2023 dei LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE LINEE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VACCHERIA - CIG: A01A719788 nell'ambito dell'“INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PLESSO SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA - VIA MULINO VECCHIO N. 1 FRAZIONE VACCHERIA PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA”, CUP B74E22000060006;

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Arch. Giulio CASTELLO n. 220 in data 05/12/2023 si procedette all'APPROVAZIONE dello STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 a tutto il 29/11/2023 ed il relativo CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 dei lavori relativi al PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense” “INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PLESSO SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA- VIA MULINO VECCHIO N. 1 - FRAZIONE VACCHERIA - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA dell'importo di Euro 149.341,95 al lordo del recupero dell'anticipazione pari ad Euro 29.860,94 della ritenuta per infortuni dell'importo di Euro 746,71, per un importo netto di Euro 118.734,30, oltre all'IVA al 10% pari ad Euro 11.873,43 per complessivi Euro 130.607,73, liquidati alla Ditta G&G COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Frazione Gorzano N. 235/2 a San Damiano D'Asti (AT), 14015 (C.F. – P.IVA. 01180930057), e contestualmente venne APPROVATO e LIQUIDATO il CERTIFICATO DI PAGAMENTO SPESE TECNICHE IN ACCONTO determinato in € 11.694,77 (II Acconto - D.L.: 35.089% della quota parte D.L. pari al 60% di 43.780,00 = € 9.217,19 oltre CNPAIA (4%) ed IVA al 22% in relazione alla prestazione di Direzione dei Lavori in corso di svolgimento cura Ing. Adriano DAVIDE, nato ad Alba (CN) il 29/01/1976, (Codice Fiscale DRNDVD76A29A124O) con studio in Viale G. Vico n. 6 ad Alba (CN);

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici – Sindaco Manzone Simone n. 35 in data 27/03/2024 con la quale si procedette all'APPROVAZIONE dello STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 a tutto il 26/03/2024 ed il relativo CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 dei lavori relativi al PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense” “INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PLESSO SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA- VIA MULINO VECCHIO N. 1 - FRAZIONE VACCHERIA - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA dell'importo di Euro 123.002,07, oltre all'IVA al 10% pari ad Euro 12.300,21 per complessivi Euro 135.302,28, da liquidare alla Ditta G&G COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in FRAZIONE GORZANO N. 235/2 di San Damiano D'Asti (AT), 14015 (C.F. – P.IVA. 01180930057) e contestualmente venne APPROVATO e LIQUIDATO il CERTIFICATO DI PAGAMENTO SPESE TECNICHE IN ACCONTO determinato in € 12.123,35 (III Acconto - D.L.: Euro 9.554,97 oltre CNPAIA al 4% ed IVA al 22%) in relazione alla prestazione di Direzione dei Lavori in corso di svolgimento cura Ing. Adriano DAVIDE, nato ad Alba (CN) il 29/01/1976, (Codice Fiscale DRNDVD76A29A124O) con studio in Viale G. Vico n. 6 ad Alba (CN);



DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici – Sindaco Manzone Simone n. 124 del 09/08/2024, si procedette a:

1. APPROVARE il VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1 in data 09/08/2024 prodotto dal Direttore dei Lavori Ing. Adriano DAVIDE, nato ad Alba (CN) il 29/01/1976, (Codice Fiscale DRNDVD76A29A124O) con studio in Viale G. Vico n. 6 ad Alba (CN), sulla base di motivazioni che il sottoscritto Responsabile del Procedimento ritiene ammissibili;
2. AFFIDARE al Signor ANFOSSI Roberto, in qualità di Titolare dell'Omonima ditta di carpenteria metallica, con sede in Via Bouillargues n. 1 a Guarene (Cn) Codice Fiscale NFSRRT71E11A124Q, Partita IVA 02214930048, la realizzazione delle opere di finitura da fabbro verso il corrispettivo di Euro 1.880,00 oltre IVA al 22% per complessivi Euro 2.293,60 – CIG: B2A5E26800;
3. AFFIDARE le opere di allaccio alla rete fognaria l'allaccio alla fognatura pubblica all'ente gestore del servizio idrico integrato - EGEE ACQUE SPA con sede a Alba (CN) IN Via Vivaro n. 1, Codice Fiscale 00527910046, alla quale è stato commissionato l'incarico verso l'importo di Euro 2.000,00 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 2.200,00 – tramite predisposizione preliminare di buono d'ordine n. 56 del 26/07/2024 (la società gestore del pubblico servizio necessita di buono e **pagamento in via preliminare e anticipata per conferma dell'ordine che non sarebbe stato evaso in caso diverso**) - CIG B29156B11B;

DATO ATTO che i lavori sono ripresi in data 09/09/2024 e sono stati ultimati in data 11/09/2024;

VISTO il **Certificato di Collaudo Statico** acquisito agli atti comunali in data 15/10/2024, prot. 8922, inerente a **Strutture in cemento armato normale/precompresso e/o acciaio e/o legno e/o altro materiale costruttivo (ai sensi art.67 D.P.R.380 del 06/06/2001 e Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. del 17/01/2018)** redatto dall'Ing. Massimo CIRIO in data 04/09/2024 relativo alle opere di REALIZZAZIONE NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PLESSO SCOLASTICO - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense";

DATO ATTO che con comunicazione registrata agli atti comunali in data 28/11/2024 al prot. 10388, il Direttore dei Lavori Ing. Davide ADRIANO ha presentato lo STATO FINALE DEI LAVORI a tutto il 26/09/2024, costituito dai seguenti elaborati

- 1 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI;
- 2 - LIBRETTO DELLE MISURE n.3;
- 3 - REGISTRO DI CONTABILITA' n.3;
- 4 - SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' n.2;
- 5 - STATO FINALE DEI LAVORI;
- 6.1 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI ditta G&G COSTRUZIONI S.R.L.;
- CERTIFICATO DI REGOLARE PRESTAZIONE PROFESSIONALE Ing. ADRIANO Davide;
- CERTIFICATO DI REGOLARE PRESTAZIONE PROFESSIONALE Ing. CIRIO Massimo;
- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA – OPERE DA FABBRO ditta ANFOSSI ROBERTO;
- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA ditta EGEE ACQUE SPA;
- 7 - RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI;
- 8 - CERTIFICATI DI PAGAMENTO A SALDO:
 - 8.1 Ditta G&G COSTRUZIONI S.R.L.;
 - 8.2 SPESE TECNICHE Ing. ADRIANO DAVIDE;
 - 8.3 SPESE TECNICHE COLLAUDO Ing. CIRIO Massimo;
 - 8.4 ECONOMIE Ditta ANFOSSI ROBERTO;
 - 8.5 ECONOMIE Ditta EGEE ACQUE SPA;
- 9 - CERTIFICATO SOSTITUTIVO AGLI AVVISI AD OPPONENDUM;
- 10 - VERBALE DI CESSIONE CREDITI;
- 11 – QUADRO ECONOMICO FINALE;
- 12 – Mod. 5 e 6 FINE LAVORI e RELAZIONE STRUTTURE ULTIME;
- 13 – CERTIFICATO DI COLLAUDO OPERE STRUTTURALI;
- 14 – CERTIFICATO DI CONFORMITA' ELETTRICA;
- 15 – CERTIFICATO DI CONFORMITA' TERMICO IDRICO SANITARIA e GAS;
- 16 – CERTIFICAZIONI DNSH e CAM;
- 17 – ELABORATO FINALE

VERIFICATA la documentazione tecnica relativa allo STATO FINALE LAVORI a tutto il 26/09/2024 dalla quale risulta:

IMPORTO A BASE D'ASTA (da assoggettare a ribasso)

€ 414.872,26



ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 15.265,07

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA € 430.137,33

RIBASSO (1,12 % su 414.872,26) - € 4.646,57

TOTALE IMPORTO DI AFFIDAMENTO € 425.490,76

AMMONTARE NETTO DEI LAVORI a tutto il 26/03/24 paria al 71,464% € 304.102,06

PER RECUPERO ANTICIPAZIONE (71,50% su 85.098,15) € 60.845,18

A DEDURRE PRIMO SAL (a tutto il 26/11/2023) € 118.734,30

A DEDURRE SECONDO SAL (a tutto il 26/03/2024) € 123.002,27

A CREDITO DELL'IMPRESA € 98.656,24

IVA AL 10% € 9.865,62

TOTALE € 108.521,86

VISTO l'*Allegato 8.1* quale **CERTIFICATO DI PAGAMENTO A SALDO (ALL.8.1) PER IL PAGAMENTO finale di Euro 98.656,24 oltre IVA al 10% CORRISPONDENTE ALLO STATO FINALE DEI LAVORI per complessivi Euro 108.521,86** a credito della Ditta G&G COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in FRAZIONE GORZANO N. 235/2 di San Damiano D'Asti (AT), 14015 (C.F. – P.IVA. 01180930057;

VISTO l'*Allegato 8.2* quale **CERTIFICATO DI PAGAMENTO SPESE TECNICHE A SALDO** e considerato che in relazione alla prestazione professionale prestata dall'Ing. Davide ADRIANO, nato ad Alba (CN) il 29/01/1976, (Codice Fiscale DRNDVD76A29A124O) con studio in Viale G. Vico n. 6 ad Alba (CN), risulta da corrispondere lo stato finale che viene determinato in Euro 12.123,35 in relazione alla prestazione professionale affidata verso un corrispettivo di Euro 43.780,00 oltre CNPAIA ed IVA di legge, prestazione ora completata che risulta secondo il seguente prospetto:

A dedurre quota del I Acconto - approvazione progetto (40% di 43.780,00)	€ 17.512,00
A dedurre quota del II Acconto della quota D.L. corrispondente 1° S.A.L.	€ 9.217,19
A dedurre quota del III Acconto della quota D.L. corrispondente 2° S.A.L.	€ 9.554,97
A credito del professionista	€ 7.495,84
oltre CNPAIA (4%) ed IVA (22%) per un complessivo a SALDO di	€ 9.510,71

VISTO l'*Allegato 8.3* quale **CERTIFICATO DI PAGAMENTO SPESE COLLAUDO** e considerato che in relazione alla prestazione professionale prestata all'Ing. CIRIO Massimo con studio in corso Bra n. 52/6 ad Alba (CN) (C.F. CRIMSM63P06AO52U – P.IVA 02280990041) risulta da corrispondere l'importo di € 725,00 oltre oneri previdenziali (4%), IVA (22%) per complessivi Euro 919,88;

VISTO l'*Allegato 8.4* quale **CERTIFICATO DI PAGAMENTO OPERE IN ECONOMIA DA FABBRO** in capo alla **Ditta ANFOSSI ROBERTO** con sede in Via Bouillargues n. 1 a Guarene (Cn) Codice Fiscale NFSRRT71E11A124Q, Partita IVA 02214930048, alla quale risulta da versare il corrispettivo di Euro 1.880,00 oltre IVA al 22% per complessivi Euro 2.293,60 – CIG: B2A5E26800;

VISTO l'*Allegato 8.5* quale **CERTIFICATO DI PAGAMENTO OPERE IN ECONOMIA PER ALLACCIO FOGNATURA in capo all'** ente gestore del servizio idrico integrato - EGEA ACQUE SPA con sede a Alba (CN) in Via Vivaro n. 1, Codice Fiscale 00527910046, alla quale è stato commissionato l'incarico verso l'importo di Euro 2.000,00 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 2.200,00 – tramite predisposizione preliminare di buono d'ordine n. 56 del 26/07/2024 (la società gestore del pubblico servizio necessita di buono e **pagamento anticipato per conferma dell'ordine** che non sarebbe stato evaso in caso diverso) - CIG B29156B11B;

RITENUTO di dover approvare la documentazione relativa allo STATO FINALE DEI LAVORI a tutto il 11/09/2024 redatta Direttore dei Lavori, Ing. Davide ADRIANO e costituita dai seguenti elaborati:

- 1 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI;
- 2 - LIBRETTO DELLE MISURE n.3;
- 3 - REGISTRO DI CONTABILITA' n.3;
- 4 - SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' n.2;



- 5 - STATO FINALE DEI LAVORI;
 6.1 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI ditta G&G COSTRUZIONI S.R.L.;
 - CERTIFICATO DI REGOLARE PRESTAZIONE PROFESSIONALE Ing. ADRIANO Davide;
 - CERTIFICATO DI REGOLARE PRESTAZIONE PROFESSIONALE Ing. CIRIO Massimo;
 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA – OPERE DA FABBRO -ditta ANFOSSI ROBERTO;
 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA ditta EGEA ACQUE SPA;
 7 - RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI;
 8 - CERTIFICATI DI PAGAMENTO A SALDO:
 8.1 Ditta G&G COSTRUZIONI S.R.L.;
 8.2 SPESE TECNICHE Ing. ADRIANO DAVIDE;
 8.3 SPESE TECNICHE COLLAUDO Ing. CIRIO Massimo;
 8.4 ECONOMIE Ditta ANFOSSI ROBERTO;
 8.5 ECONOMIE Ditta EGEA ACQUE SPA;
 9 - CERTIFICATO SOSTITUTIVO AGLI AVVISI AD OPPONENDUM;
 10 - VERBALE DI CESSIONE CREDITI;
 11 – QUADRO ECONOMICO FINALE;
 12 – Mod. 5 e 6 FINE LAVORI e RELAZIONE STRUTTURE ULTIME;
 13 – CERTIFICATO DI COLLAUDO OPERE STRUTTURALI;
 14 – CERTIFICATO DI CONFORMITA' ELETTRICA;
 15 – CERTIFICATO DI CONFORMITA' TERMICO IDRICO SANITARIA e GAS;
 16 – CERTIFICAZIONI DNSH e CAM;
 17 – ELABORATO FINALE

DATO ATTO che il QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO dell'intervento risulta il seguente:

	QUADRO ECONOMICO	IMPORTO DI PROGETTO	IMPORTO RIDETERMINATO A SEGUITO DELLA GARA	IMPORTO IN CONTABILITA' FINALE	IMPORTO IN AVANZO, ECONOMIA FINALE
A	IMPORTO A BASE d'ASTA (da assoggettare a ribasso d'asta)	€ 414.872,26	€ 414.872,26	€ 414.872,26	
B	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 15.265,07	€ 15.265,07	€ 15.265,07	
	(RIBASSO 1,12% su A)		-€ 4.646,57	-€ 4.646,57	
C	TOTALE LAVORI (A+B-ribasso)	€ 430.137,33	€ 425.490,76	€ 425.490,76	€ 4.646,57
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:				
D	I.V.A. sui lavori 10%	€ 43.013,73	€ 42.549,08	€ 42.549,08	€ 464,65
E	Spese progettazione	€ 43.780,00	€ 43.780,00	€ 43.780,00	€ -
E1	4% di Cassa (E)	€ 1.751,20	€ 1.751,20	€ 1.751,20	€ -
E2	I.V.A. su spese tecniche (E+E1)	€ 10.016,86	€ 10.016,86	€ 10.016,86	€ -
F	Collaudo statico	€ 919,88	€ 919,88	€ 919,88	€ -
G	Incentivo per funzioni tecniche	€ 6.450,00	€ 6.450,00	€ 2.838,00	€ 3.612,00
H	Contributo A.N.A.C.	€ 225,00	€ 225,00	€ -	€ 225,00
I	Economie	€ 13.706,00	€ 13.706,00		
I1	Economie per rifacimento delle linee riscaldamento (IVA 22% inclusa)			€ 9.211,00	
I2	Economie per opere da fabbro (IVA 22% inclusa)			€ 2.293,60	
I3	Economie per allacciamento fognatura (IVA 10% inclusa)			€ 2.200,00	
L	Rimanenze derivanti dal non utilizzo delle Economie				€ 1,40
M	Ribasso d'asta		€ 4.646,57		
	Iva sul ribasso d'asta		€ 464,66		
N	Somma	€ 119.862,67	€ 124.509,24	€ 115.559,62	
	importo totale progetto (C+N)	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 541.050,38	€ 8.949,62

CONSIDERATO che è stato acquisito il DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA della Ditta G&G COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in FRAZIONE GORZANO N. 235/2 di San Damiano D'Asti (AT), 14015 (C.F. – P.IVA. 01180930057) DURC INAIL_46342251 rilasciato in data 04/11/2024 e scadenza in data 04/03/2025;

CONSIDERATO che è stato acquisito il CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA dell'Ing. ADRIANO Davide – Certificato INARCASSA n 689293/171.2.1/STAP03 in data 14/10/2024;

CONSIDERATO che è stato acquisito il CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA dell'Ing. CIRIO Massimo – Certificato INARCASSA n 348269/171.2.1/STAP03 in data 14/10/2024;



CONSIDERATO che è stato acquisito il DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA del Signor ANFOSSI Roberto, in qualità di Titolare dell'Omonima ditta di carpenteria metallica, con sede in Via Bouillargues n. 1 a Guarene (Cn) Codice Fiscale NFSRRT71E11A124Q, Partita IVA 02214930048, DURC INAIL_45211632 rilasciato in data 04/09/2024 e scadenza in data 02/01/2025;

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.L. n. 32/2019 conv. in Legge n. 55/2019;
- il D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), conv. dalla Legge n. 27/2020;
- il D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), conv. con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 22 Gennaio 2024 è stato delineato un nuovo ASSETTO ORGANIZZATIVO ANNO 2024 sulla base del quale e dei relativi DECRETI DI NOMINA il titolare dell'Ufficio Lavori Pubblici – Tecnico Manutentiva – Sviluppo locale risulta il Signor Sindaco SIMONE Manzone, e che il sottoscritto Arch. Giulio CASTELLO mantiene il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento con riferimento al procedimento di cui trattasi;

CONSIDERATO che l'adozione del presente atto compete al Responsabile del Servizio nominato con provvedimento sindacale ai sensi dell'art. 107 - comma 1, 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 " Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

il sottoscritto Arch. Giulio CASTELLO, Responsabile Unico del Procedimento

PROPONE

- 1 DI APPROVARE, come in effetti approva, la parte motivata e di considerare la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2 DI APPROVARE lo STATO FINALE DEI LAVORI relativo al PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense" "INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PLESSO SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA- VIA MULINO VECCHIO N. 1 - FRAZIONE VACCHERIA - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA", opere eseguite dalla Ditta G&G COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in FRAZIONE GORZANO N. 235/2 di San Damiano D'Asti (AT), 14015 (C.F. – P.IVA. 01180930057), con rata finale dell'importo di Euro 98.656,24 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 108.521,86;
- 3 DI APPROVARE il CERTIFICATO DI PAGAMENTO DELLO STATO FINALE dei lavori relativi al PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense" "INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PLESSO SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA- VIA MULINO VECCHIO N. 1 - FRAZIONE VACCHERIA - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA dell'importo di Euro 98.656,24 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 108.521,86, da liquidare alla Ditta G&G COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in FRAZIONE GORZANO N. 235/2 di San Damiano D'Asti (AT), 14015 (C.F. – P.IVA. 01180930057), dietro presentazione di regolare fattura e previa eventuale ulteriore verifica della regolarità contributiva alla data di liquidazione;



- 4 DI APPROVARE il CERTIFICATO DI PAGAMENTO SPESE TECNICHE A SALDO che viene determinato in Euro 7.495,84 oltre CNPAIA (4% pari ad Euro 299,83) per un importo di Euro 7.795,67 oltre all'IVA (22% pari ad Euro 1.715,04) per complessivi Euro 9.510,71 in relazione alla prestazione professionale svolta dall'Ing. ADRIANO Davide, nato ad Alba (CN) il 29/01/1976, (Codice Fiscale DRNDVD76A29A1240) con studio in Viale G. Vico n. 6 ad Alba (CN);
- 5 DI APPROVARE il CERTIFICATO DI PAGAMENTO SPESE COLLAUDO in relazione alla prestazione professionale prestata all'Ing. CIRIO Massimo con studio in corso Bra n. 52/6 ad Alba (CN) (C.F. CRISM63P06AO52U – P.IVA 02280990041), dell'importo di € 725,00 oltre oneri previdenziali (4%), IVA (22%) per complessivi Euro 919,88;
- 6 DI APPROVARE il CERTIFICATO DI PAGAMENTO OPERE IN ECONOMIA DA FABBRO in capo alla Ditta ANFOSSI ROBERTO con sede in Via Bouillargues n. 1 a Guarene (Cn) Codice Fiscale NFSRRT71E11A124Q, Partita IVA 02214930048, alla quale risulta da versare il corrispettivo di € 1.880,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 2.293,60 – CIG: B2A5E26800;
- 7 DI APPROVARE il CERTIFICATO DI PAGAMENTO OPERE IN ECONOMIA PER ALLACCIO FOGNATURA in capo all'ente gestore del servizio idrico integrato - EGEE ACQUE SPA con sede a Alba (CN) in Via Vivaro n. 1, Codice Fiscale 00527910046, alla quale è stato commissionato l'incarico verso l'importo di Euro 2.000,00 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 2.200,00 – tramite predisposizione preliminare di buono d'ordine n. 56 del 26/07/2024 (la società gestore del pubblico servizio necessita di buono e pagamento in via anticipata per conferma dell'ordine che non sarebbe stato evaso in caso diverso) - CIG B29156B11B e che è stata pagata con mandato n. 1067 del 26/07/2024;
- 8 DI APPROVARE che il QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO dell'intervento:

	QUADRO ECONOMICO	IMPORTO DI PROGETTO	IMPORTO RIDETERMINATO A SEGUITO DELLA GARA	IMPORTO IN CONTABILITA' FINALE	IMPORTO IN AVANZO, ECONOMIA FINALE
A	IMPORTO A BASE d'ASTA (da assoggettare a ribasso d'asta)	€ 414.872,26	€ 414.872,26	€ 414.872,26	
B	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 15.265,07	€ 15.265,07	€ 15.265,07	
	(RIBASSO 1,12% su A)		-€ 4.646,57	-€ 4.646,57	
C	TOTALE LAVORI (A+B-ribasso)	€ 430.137,33	€ 425.490,76	€ 425.490,76	€ 4.646,57
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:				
D	I.V.A. sui lavori 10%	€ 43.013,73	€ 42.549,08	€ 42.549,08	€ 464,65
E	Spese progettazione	€ 43.780,00	€ 43.780,00	€ 43.780,00	€ -
E1	4% di Cassa (E)	€ 1.751,20	€ 1.751,20	€ 1.751,20	€ -
E2	I.V.A. su spese tecniche (E+E1)	€ 10.016,86	€ 10.016,86	€ 10.016,86	€ -
F	Collaudo statico	€ 919,88	€ 919,88	€ 919,88	€ -
G	Incentivo per funzioni tecniche	€ 6.450,00	€ 6.450,00	€ 2.838,00	€ 3.612,00
H	Contributo A.N.A.C.	€ 225,00	€ 225,00	€ -	€ 225,00
I	Economie	€ 13.706,00	€ 13.706,00		
I1	Economie per rifacimento delle linee riscaldamento (IVA 22% inclusa)			€ 9.211,00	
I2	Economie per opere da fabbro (IVA 22% inclusa)			€ 2.293,60	
I3	Economie per allacciamento fognatura (IVA 10% inclusa)			€ 2.200,00	
L	Rimanenze derivanti dal non utilizzo delle Economie				€ 1,40
M	Ribasso d'asta		€ 4.646,57		
	Iva sul ribasso d'asta		€ 464,66		
N	Somma	€ 119.862,67	€ 124.509,24	€ 115.559,62	
	importo totale progetto (C+N)	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 541.050,38	€ 8.949,62

- 9 DI LIQUIDARE alla Ditta G&G COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in FRAZIONE GORZANO N. 235/2 di San Damiano D'Asti (AT), 14015 (C.F. – P.IVA. 01180930057), l'importo di Euro 98.656,24, oltre all'IVA al 10% pari ad Euro 9.865,62 per complessivi Euro 108.521,86, dietro presentazione di regolare fattura e previa ulteriore verifica della regolarità contributiva alla data di liquidazione, se necessario, corrispondente al CERTIFICATO DI PAGAMENTO A SALDO (Allegato 8.1) dei lavori relativi al PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense" "INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PLESSO SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA- VIA MULINO VECCHIO N. 1 - FRAZIONE VACCHERIA - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA;



- 10 DI LIQUIDARE all'Ing. ADRIANO Davide, nato ad Alba (CN) il 29/01/1976, (Codice Fiscale DRNDVD76A29A124O) con studio in Viale G. Vico n. 6 ad Alba (CN), l'importo di Euro 7.495,84 oltre CNPAIA (4% pari ad Euro 299,83) per un importo di Euro 7.795,67 oltre all'IVA (22% pari ad Euro 1.715,04) per complessivi Euro 9.510,71, dietro presentazione di regolare fattura, corrispondente al CERTIFICATO DI PAGAMENTO SPESE TECNICHE A SALDO (Allegato 8.2);
- 11 DI LIQUIDARE all'Ing. CIRIO Massimo con studio in corso Bra n. 52/6 ad Alba (CN) (C.F. CRIMSM63P06AO52U – P.IVA 02280990041) il corrispettivo di € 725,00 oltre oneri previdenziali (4%), IVA (22%) per complessivi Euro 919,88 a seguito della prestazione professionale inerente al collaudo strutturale, dietro presentazione di regolare fattura;
- 12 DI LIQUIDARE al Signor ANFOSSI Roberto, in qualità di Titolare dell'Omonima ditta di carpenteria metallica, con sede in Via Bouillargues n. 1 a Guarene (Cn) Codice Fiscale NFSRRT71E11A124Q, Partita IVA 02214930048, il corrispettivo di Euro 1.880,00 oltre IVA al 22% per complessivi Euro 2.293,60 – CIG: B2A5E26800, a seguito della realizzazione delle opere di finitura da fabbro, dietro presentazione di regolare fattura;
- 13 DI TRASMETTERE la presente alla Responsabile del Servizio Personale per la liquidazione dell'incentivo per funzioni tecniche secondo quanto previsto nella Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 191 del 19/12/2022 con la quale venne costituito il gruppo di lavoro ai sensi dell'Art 6 del Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 s.m.i. approvato con delibera di G.M. n. 63/2017, per le attività svolte dal personale dell'Ente, stabilito nell'importo Euro 2.838,00 lordi di incentivo ai dipendenti per funzioni tecniche secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale;
- 14 DI DARE ATTO che a completamento dell'intervento risulta un avanzo di Euro 4.646,57 quale ribasso d'asta, oltre alla relativa IVA pari ad Euro 464,65, un risparmio sul fondo incentivante ai dipendenti di Euro 3.612,00, il risparmio del contributo ANAC di Euro 225,00 ed un risparmio di Euro 1,40 sui lavori in economia ricompresi tra le SOMME A DISPOSIZIONE, per cui l'AVANZO – ECONOMIA FINALE è di totali **Euro 8.949,62**;
- 15 DI DARE ATTO CHE i lavori di cui alla suddetta prestazione sono finanziati interamente con fondi del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”;
- 16 DI FAR FRONTE alla spesa complessiva di Euro 124.083,93 secondo il cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2014, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014 all'intervento, *parte residui e parte competenza*, come segue:

Parte residui:

Anno di registrazione	Anno esigibilità scadenza obbligazione	Capitolo/Missione/Programma/Livello	Importo (€)	Impegno
2022 (Spese tecniche Ing. Adriano Davide)	2024	7140/2/1 – 04.02.2 Livello V U.2.02.01.09.003 - Fabbriati ad uso scolastico	3.962,65	531 Sub.1 / 2022

che presenta la necessaria disponibilità nel Bilancio conto residui,

Parte competenza:

Anno di registrazione	Anno esigibilità scadenza obbligazione	Capitolo/Missione/Programma/Livello	Importo (€)	Impegno
2024 (Spese tecniche Ing. Adriano Davide)	2024	7140/2/1 – 04.02.2 Livello V U.2.02.01.09.003 - Fabbriati ad uso scolastico	5.548,06	211 Sub.1 / 2024
2024 (Lavori G&G Costruzioni)	2024	7140/2/1 – 04.02.2 Livello V U.2.02.01.09.003 - Fabbriati ad uso scolastico	108.521,86	211 Sub.2 / 2024



2024 (Collaudo Ing. Cirio Massimo)	2024	7140/2/1 – 04.02.2 Livello V U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	919,88	211 Sub.3/ 2024
2024 Opere di finitura da fabbro (Sig. Anfossi Roberto)	2024	7140/2/1 – 04.02.2 Livello V U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	2.293,60	211 Sub.5 / 2024
2024 (Incentivo al personale dell'Ente)	2024	7140/2/1 – 04.02.2 Livello V U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	2.838,00	211 Sub.6 / 2024

che presenta la necessaria disponibilità nel Bilancio parte competenza;

- 17 DI DARE ATTO che per la “tracciabilità dei flussi finanziari” ex art. 3, comma 5, della legge n. 136/10 e s.m.i. sono stati acquisiti i seguenti codici:
CUP B74E22000060006
CIG LAVORI: 95566469C1
CIG SPESE TECNICHE ING. ADRIANO: 95083499CF
CIG COLLAUDO STRUTTURALE ING. CIRIO: 9813968697
CIG OPERE DI FINITURA DA FABBRO: B2A5E26800
CIG ALLACCIO FOGNATURA PUBBLICA: B29156B11B
- 18 DI DARE ATTO che i pagamenti derivanti dai predetti sono compatibili con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2, D.L. 78/2009);
- 19 DI DARE ATTO che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell’art.7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, di non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interessi con le Ditte succitate o con i Professionisti (Ing. ADRIANO Davide o Ing. CIRIO Massimo);
- 20 DI DARE ATTO che la liquidazione avverrà tramite bonifico sul conto dedicato indicato nella dichiarazione citata nella parte narrativa, agli atti;
- 21 Di DARE ATTO che, come previsto dall’art. 7 – PAGAMENTI A SALDO - comma 3 del Contratto, “*Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa prevista dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.*”;
- 22 DI DARE ATTO che la presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché per l’attestazione di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis, comma 1, del citato D.Lgs., i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento, il quale è pertanto immediatamente esecutivo;
- 23 DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e procedere alla pubblicazione nei tempi e modalità previste ai sensi della normativa vigente”;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Vista la proposta del Responsabile Unico del Procedimento (Arch. Giulio CASTELLO);

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

Rilevata la propria competenza,

DETERMINA

- di **approvare** la proposta del Responsabile Unico del Procedimento (Arch. Giulio CASTELLO) come sopra indicata;
- di **approvare** lo STATO FINALE DEI LAVORI relativo al PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2 “*Piano di estensione del tempo pieno e mense*” “INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PLESSO SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA- VIA MULINO VECCHIO N. 1 - FRAZIONE VACCHERIA - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA”, opere eseguite dalla Ditta G&G COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in FRAZIONE GORZANO N. 235/2 di San Damiano D’Asti (AT), 14015 (C.F. –



P.IVA. 01180930057), con rata finale dell'importo di € 98.656,24 oltre IVA al 10% per complessivi € 108.521,86;

- di **approvare** il CERTIFICATO DI PAGAMENTO DELLO STATO FINALE dei lavori relativi al **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense” “INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PLESSO SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA- VIA MULINO VECCHIO N. 1 - FRAZIONE VACCHERIA - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA** dell’importo di € 98.656,24 oltre IVA al 10% per complessivi € 108.521,86, da liquidare alla Ditta G&G COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in FRAZIONE GORZANO N. 235/2 di San Damiano D’Asti (AT), 14015 (C.F. – P.IVA. 01180930057), dietro presentazione di regolare fattura e previa eventuale ulteriore verifica della regolarità contributiva alla data di liquidazione;
- di **approvare** il CERTIFICATO DI PAGAMENTO SPESE TECNICHE A SALDO che viene determinato in € 7.495,84 oltre CNPAIA (4% pari ad € 299,83) per un importo di € 7.795,67 oltre all’IVA (22% pari ad € 1.715,04) per complessivi € 9.510,71 in relazione alla prestazione professionale svolta dall’Ing. ADRIANO Davide, nato ad Alba (CN) il 29/01/1976, (Codice Fiscale DRNDVD76A29A124O) con studio in Viale G. Vico n. 6 ad Alba (CN);
- di **approvare** il CERTIFICATO DI PAGAMENTO SPESE COLLAUDO in relazione alla prestazione professionale prestata all’Ing. CIRIO Massimo con studio in corso Bra n. 52/6 ad Alba (CN) (C.F. CRIMSM63P06AO52U – P.IVA 02280990041), dell’importo di € 725,00 oltre oneri previdenziali (4%), IVA (22%) per complessivi € 919,88;
- di **approvare** il CERTIFICATO DI PAGAMENTO OPERE IN ECONOMIA DA FABBRO in capo alla Ditta ANFOSSI ROBERTO con sede in Via Bouillargues n. 1 a Guarene (Cn) Codice Fiscale NFSRRT71E11A124Q, Partita IVA 02214930048, alla quale risulta da versare il corrispettivo di € 1.880,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 2.293,60 – CIG: B2A5E26800;
- di **approvare** il CERTIFICATO DI PAGAMENTO OPERE IN ECONOMIA PER ALLACCIO FOGNATURA in capo all’ ente gestore del servizio idrico integrato - **EGEA ACQUE SPA** con sede a Alba (CN) in Via Vivaro n. 1, Codice Fiscale 00527910046, alla quale è stato commissionato l’incarico verso l’importo di € 2.000,00 oltre IVA al 10% per complessivi € 2.200,00 – tramite predisposizione preliminare di buono d’ordine n. 56 del 26/07/2024 (**la società gestore del pubblico servizio necessita di buono e pagamento in via anticipata per conferma dell’ordine che non sarebbe stato evaso in caso diverso**) - CIG B29156B11B e che è stata pagata con mandato n. 1067 del 26/07/2024;
- di **approvare** il QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO dell’intervento:

	QUADRO ECONOMICO	IMPORTO DI PROGETTO	IMPORTO RIDETERMINATO A SEGUITO DELLA GARA	IMPORTO IN CONTABILITA' FINALE	IMPORTO IN AVANZO, ECONOMIA FINALE
A	IMPORTO A BASE d’ASTA (da assoggettare a ribasso d’asta)	€ 414.872,26	€ 414.872,26	€ 414.872,26	
B	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 15.265,07	€ 15.265,07	€ 15.265,07	
	(RIBASSO 1,12% su A)		-€ 4.646,57	-€ 4.646,57	
C	TOTALE LAVORI (A+B-ribasso)	€ 430.137,33	€ 425.490,76	€ 425.490,76	€ 4.646,57
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:				
D	I.V.A. sui lavori 10%	€ 43.013,73	€ 42.549,08	€ 42.549,08	€ 464,65
E	Spese progettazione	€ 43.780,00	€ 43.780,00	€ 43.780,00	€ -
E1	4% di Cassa (E)	€ 1.751,20	€ 1.751,20	€ 1.751,20	€ -
E2	I.V.A. su spese tecniche (E+E1)	€ 10.016,86	€ 10.016,86	€ 10.016,86	€ -
F	Collaudo statico	€ 919,88	€ 919,88	€ 919,88	€ -
G	Incentivo per funzioni tecniche	€ 6.450,00	€ 6.450,00	€ 2.838,00	€ 3.612,00
H	Contributo A.N.A.C.	€ 225,00	€ 225,00	€ -	€ 225,00
I	Economie	€ 13.706,00	€ 13.706,00		
I1	Economie per rifacimento delle linee riscaldamento (IVA 22% inclusa)			€ 9.211,00	
I2	Economie per opere da fabbro (IVA 22% inclusa)			€ 2.293,60	
I3	Economie per allacciamento fognatura (IVA 10% inclusa)			€ 2.200,00	
L	Rimanenze derivanti dal non utilizzo delle Economie				€ 1,40
M	Ribasso d’asta		€ 4.646,57		
	Iva sul ribasso d’asta		€ 464,66		
N	Sommano	€ 119.862,67	€ 124.509,24	€ 115.559,62	
	importo totale progetto (C+N)	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 541.050,38	€ 8.949,62



- di **liquidare alla Ditta G&G COSTRUZIONI S.R.L.** con sede legale in FRAZIONE GORZANO N. 235/2 di San Damiano D'Asti (AT), 14015 (C.F. – P.IVA. 01180930057), l'importo di € 98.656,24, oltre all'IVA al 10% pari ad € 9.865,62 per **complessivi € 108.521,86**, dietro presentazione di regolare fattura e previa ulteriore verifica della regolarità contributiva alla data di liquidazione, se necessario, corrispondente al CERTIFICATO DI PAGAMENTO A SALDO (Allegato 8.1) dei lavori relativi al **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense” “INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PLESSO SCOLASTICO DI FRAZIONE VACCHERIA- VIA MULINO VECCHIO N. 1 - FRAZIONE VACCHERIA - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA;**
- di **liquidare all'Ing. ADRIANO Davide**, nato ad Alba (CN) il 29/01/1976, (Codice Fiscale DRNDVD76A29A124O) con studio in Viale G. Vico n. 6 ad Alba (CN), l'importo di € 7.495,84 oltre CNPAIA (4% pari ad € 299,83) per un importo di € 7.795,67 oltre all'IVA (22% pari ad € 1.715,04) per **complessivi € 9.510,71**, dietro presentazione di regolare fattura, corrispondente al CERTIFICATO DI PAGAMENTO SPESE TECNICHE A SALDO (Allegato 8.2);
- di **liquidare all'Ing. CIRIO Massimo** con studio in corso Bra n. 52/6 ad Alba (CN) (C.F. CRISM63P06AO52U – P.IVA 02280990041) il corrispettivo di € 725,00 oltre oneri previdenziali (4%), IVA (22%) per **complessivi € 919,88** a seguito della prestazione professionale inerente al collaudo strutturale, dietro presentazione di regolare fattura;
- di **liquidare al Signor ANFOSSI Roberto**, in qualità di Titolare dell'Omonima ditta di carpenteria metallica, con sede in Via Bouillargues n. 1 a Guarene (Cn) Codice Fiscale NFSRRT71E11A124Q, Partita IVA 02214930048, il corrispettivo di € 1.880,00 oltre IVA al 22% per **complessivi € 2.293,60** – CIG: B2A5E26800, a seguito della realizzazione delle opere di finitura da fabbro, dietro presentazione di regolare fattura;
- di **trasmettere** la presente alla Responsabile del Servizio Personale **per la liquidazione dell'incentivo per funzioni tecniche** al personale dell'Ente secondo quanto previsto nella Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 191 del 19/12/2022 con la quale venne costituito il **gruppo di lavoro** ai sensi dell'Art 6 del Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 s.m.i. approvato con delibera di G.M. n. 63/2017, per le attività svolte dal personale dell'Ente, stabilito nell'importo € 2.838,00 lordi di incentivo ai dipendenti per funzioni tecniche secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale;
- di **dare atto** che, a completamento dell'intervento, risulta un avanzo di € 4.646,57 quale ribasso d'asta, oltre alla relativa IVA pari ad € 464,65, un risparmio sul fondo incentivante ai dipendenti di € 3.612,00, il risparmio del contributo ANAC di € 225,00 ed un risparmio di € 1,40 sui lavori in economia ricompresi tra le SOMME A DISPOSIZIONE, per cui **l'AVANZO – ECONOMIA FINALE è di totali € 8.949,62;**
- di **dare atto** che i lavori di cui alla suddetta prestazione sono finanziati interamente con fondi del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”;
- di **far fronte** alla **complessiva spesa di € 124.083,93** secondo il cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2014, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014 all'intervento, **parte residui e parte competenza**, come segue:

Parte residui:

Anno di registrazione	Anno esigibilità scadenza obbligazione	Capitolo/Missione/Programma/Livello	Importo (€)	Impegno
2022 (Spese tecniche Ing. Adriano Davide)	2024	7140/2/1 – 04.02.2 Livello V U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	3.962,65	531 Sub.1 / 2022

che presenta la necessaria disponibilità nel Bilancio conto residui,

Parte competenza:



Anno di registrazione	Anno esigibilità scadenza obbligazione	Capitolo/Missione/Programma/Livello	Importo (€)	Impegno
2024 (Spese tecniche Ing. Adriano Davide)	2024	7140/2/1 – 04.02.2 Livello V U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	5.548,06	211 Sub.1 / 2024
2024 (Lavori G&G Costruzioni)	2024	7140/2/1 – 04.02.2 Livello V U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	108.521,86	211 Sub.2 / 2024
2024 (Collaudo Ing. Cirio Massimo)	2024	7140/2/1 – 04.02.2 Livello V U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	919,88	211 Sub.3/ 2024
2024 Opere di finitura da fabbro (Sig. Anfossi Roberto)	2024	7140/2/1 – 04.02.2 Livello V U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	2.293,60	211 Sub.5 / 2024
2024 (Incentivo al personale dell'Ente)	2024	7140/2/1 – 04.02.2 Livello V U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	2.838,00	211 Sub.6 / 2024

che presenta la necessaria disponibilità nel Bilancio parte competenza;

- di **dare atto** che per la “tracciabilità dei flussi finanziari” ex art. 3, comma 5, della legge n. 136/10 e s.m.i. sono stati acquisiti i seguenti codici:
CUP B74E22000060006
CIG LAVORI: 95566469C1
CIG SPESE TECNICHE ING. ADRIANO: 95083499CF
CIG COLLAUDO STRUTTURALE ING. CIRIO: 9813968697
CIG OPERE DI FINITURA DA FABBRO: B2A5E26800
CIG ALLACCIO FOGNATURA PUBBLICA: B29156B11B
- di **dare atto** che i pagamenti derivanti dai predetti sono compatibili con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2, D.L. 78/2009);
- di **dare atto** che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell’art.7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, di non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interessi con le Ditte succitate o con i Professionisti;
- di **dare atto** che la liquidazione avverrà tramite bonifico sul conto dedicato indicato nella dichiarazione citata nella parte narrativa, agli atti;
- di **dare atto** che, come previsto dall’art. 7 – PAGAMENTI A SALDO - comma 3 del Contratto, “*Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa prevista dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.*”;
- di **trasmettere** la presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché per l’attestazione di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis, comma 1, del citato D.Lgs., i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento, il quale è pertanto immediatamente esecutivo;
- di **trasmettere** il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e **pubblicare** i dati relativi alla presente determinazione, oltre che sull’Albo Pretorio on-line, ai fini di una generale conoscenza, anche sul sito internet del Comune di Guarene, nell’area “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’articolo 37 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.



Letto, confermato e sottoscritto



**Il Responsabile del Servizio
SINDACO MANZONE SIMONE**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Si certifica che in copia conforme all'originale la presente determinazione viene pubblicata sul sito informatico www.guarene.it - Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 03-dic-2024 al 18-dic-2024 al n. 1135 del Registro delle pubblicazioni

Guarene, lì 03-dic-2024



**Il Segretario Comunale
FRACCHIA D.SSA PAOLA**

CONTROLLI DEL RESPONSABILE DELL'ATTO

VISTO di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i..

Guarene, lì 28/11/2024



**Il Responsabile Unico del Procedimento
CASTELLO ARCH. GIULIO**

CONTROLLI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D.Lgs. 267 del 18/08/2000 s.m.i.

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.Lgs 267 del 18/08/2000

VISTO di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento derivante dal predetto impegno con lo stanziamento di Bilancio e con le regola di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2, D.L. 78/2009 e l'ordinazione della spesa stessa.

Guarene, lì 28/11/2024



**Il Responsabile del Servizio Finanziario
TARICCO CRISTINA**

CONTROLLI DEL SEGRETARIO

Si dà atto che il controllo di regolarità amministrativa del presente atto viene assicurato nella fase successiva ai sensi del comma 1 art. 147 bis e art. 2 e 3 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. e del Regolamento Comunale.

Guarene, lì 28/11/2024



**Il Segretario Comunale
FRACCHIA D.SSA PAOLA**